

農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	富山県緑豊かな森林づくり整備計画	
計画策定主体	対象市町村	計画の期間
富山県	富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、上市町、立山町、入善町、朝日町（14市町）	平成22年度～26年度 （5年間）

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	事業型	実施箇所(地区)	事業実施主体	工期	主な事業内容等	
対 象 事 業	農業用水保全の森づくり事業	県内一円	富山県、 農林水産公社、 新川森林組合 外3組合	H22～H26	間伐997ha	
	森林整備事業					育成林整備事業
						共生環境整備事業
		フォレスト・コミュニティ総合整備事業	別又嘉例沢線外7路線	富山県、高岡市、黒部市、上市町	H22～H26	林道開設16,603m、改良36m、舗装831m
		山のみち地域づくり交付金事業	宮崎蛭谷線外2路線	富山県	H23～H26	林道開設2,833m
		機能回復整備事業	清水入谷線	富山市	H22	林道舗装255m
	治山事業	予防治山事業	蛭谷地区外58地区	富山県	H22～H26	谷止工、山腹工、流路工、床固工、土留工
		地域防災対策総合治山事業	境、宇奈月谷地区	富山県	H22～H26	谷止工、山腹工
		治山施設機能強化事業	尾中、千垣地区	富山県	H22～H26	谷止工、床固工
		共生保安林整備事業	三ヶ、称名、白木水無、桂林、田向地区	富山県	H22～H26	谷止工、護岸工、山腹工、階段工
魚場保全の森づくり事業	保安施設事業	横尾地区外36地区	富山県	H22～H26	谷止工、山腹工、植栽工、改植工、本数調整伐	
進捗状況	平成28年3月（H26繰越）を以って、上記事業の全ての整備が完了した。 進捗状況：100%					

2. 事業効果の発現状況

路網整備の推進により、利用間伐が着実に増加するなど木材の安定供給に向けた体制が整備されるとともに、治山施設の整備による山地災害防止機能の確保など、森林の持つ多面的機能の高度発揮が図られた。

3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値の実現状況		達成率
間伐材搬出量	(目標値) 10,130m ³	(実績値) 25,336m ³	250%
山地災害防止機能が確保される集落	(目標値) 19集落	(実績値) 26集落	137%
水源涵養機能等の高度発揮により、農作物の干ばつ被害や定置網への流木被害の回数の減	事業完了により、目標を達成した。		100%

4. 今後の方針

今後も、「富山県緑豊かな森林づくり整備計画（第2期）」（計画期間：平成27年度～31年度）に基づき、森林の持つ多面的機能の高度発揮を図るため、引き続き、林道、作業道等の基盤整備による木材の安定供給、治山施設整備による山地災害防止機能の向上、森林整備の充実による漁場環境の保全等を図ることとする。