

- 水と緑に恵まれた県土を支える多様な森づくりの推進 -

## みどりの森再生事業

人工林の公益的機能の向上を図るため、風雪被害林や過密人工林などを、スギと広葉樹の混交林へと誘導するための森林整備を実施します。

### 平成19年度事業の実績

#### (1) 風雪被害林の整理の実施

平成16年に県西部を中心に発生した風雪被害林での倒木や折損木を整理しました。

また、高岡市福岡町上野地内では、「上下流連携植樹の集い」を開催し、地元森林所有者や地元企業の方々のほか、岐阜県関係者や漁業関係者、地元企業の方々とともに広葉樹の植樹活動を実施しました。

#### 【平成19年度実績】

事業実施箇所	11地区(7市町)
整備面積	42.1ha
事業主体	県

#### (2) 過密人工林の整理の実施

十分な手入れがなされず過密となった人工林に、広葉樹が発生し生育する環境を整えるための伐採を実施しました。

#### 【平成19年度実績】

事業実施箇所	11地区(8市町)
整備面積	19.3ha
事業主体	県



風雪被害を受けた倒木や折損木を整理した跡地で「上下流連携植樹の集い」を開催し、コナラやサクラなどの広葉樹の植樹活動を行いました。



過密人工林を伐採し、林内に日光が射し込むようにすることで、広葉樹が発生し成長しやすい環境を整えました。

## みどりの森再生事業実施状況一覧表

### 全体計画及び進捗率

年度		全体計画	H19年度 (実績)	H20年度 (計画)	H21年度 (計画)	H22年度 (計画)	H23年度 (計画)
事業実施 面積 (累計)	風雪被害林整理	250ha	42ha	34ha	84ha	90ha	
	過密人工林整理	750ha	19ha	36ha	45ha	250ha	400ha
	合計	1000ha	61ha	70ha	129ha	340ha	400ha
進捗率			6.1%				
		実績					
		計画		13.1%	26.0%	60.0%	100.0%

計画 番号	市町村名	箇所名	平成19年度事業実績				
			事業 区域 面積	事業内容		整備の目的	
				風雪被害林 整	過密人工林 理	災害の防止	景観の保全
1	朝日	笹川 外	3.1ha	1.1ha	2.1ha	○	○
2	朝日	山崎	2.2ha		2.2ha		○
	小計		5.4ha	1.1ha	4.3ha		
3	入善	舟見	1.6ha		1.6ha		○
	小計		1.6ha		1.6ha		
4	黒部	池尻	1.0ha		1.0ha	○	
5	黒部	宇奈月町舟見明日音沢	1.0ha		1.0ha	○	
	小計		2.0ha		2.0ha		
6	魚津	古鹿熊	1.0ha		1.0ha	○	
7	魚津	奥平沢	2.0ha		2.0ha	○	
	小計		3.0ha		3.0ha		
8	富山	八尾町三田ほか	4.7ha	3.5ha	1.2ha	○	
	小計		4.7ha	3.5ha	1.2ha		
9	上市	東種	1.9ha		1.9ha	○	
	小計		1.9ha		1.9ha		
10	立山	下田	4.4ha		4.4ha		○
	小計		4.4ha		4.4ha		
11	高岡	福岡町上野	10.2ha	10.2ha		○	○
	小計		10.2ha	10.2ha			
12	氷見	仏生寺	1.1ha	1.1ha		○	○
13	氷見	上田	4.8ha	4.8ha		○	○
14	氷見	針木	4.0ha	4.0ha		○	○
	小計		9.9ha	9.9ha			
15	小矢部	田川	4.8ha	4.8ha		○	○
16	小矢部	田川2	3.2ha	3.2ha		○	○
	小計		8.0ha	8.0ha			
17	砺波	寺尾ほか	4.6ha	4.6ha		○	○
	小計		4.6ha	4.6ha			
18	南砺	砂子谷ほか	3.0ha	3.0ha		○	○
19	南砺	利賀村大豆谷ほか	2.7ha	1.8ha	0.9ha	○	○
	小計		5.7ha	4.8ha	0.9ha		
合計			61.4ha	42.1ha	19.3ha	16地区	13地区

# 平成19年度 みどりの森再生事業実施箇所位置図

