

令和3年度 富山県公共事業再評価対象事業箇所一覧表

整理番号	種別	事業名 路線名(工区名)・河川名等 事業箇所	着手		再評価区分	事業計画概要	全体事業費(百万円)		進捗率(事業費)	再評価の概要 (対応方針の決定理由)	対応方針(案)
			完成	残年数			R2まで	R4以降残			
			経過年数				R3予定				
25	土地改良	県営農地整備事業 宮津地区 魚津市宮津地内	H29	再	区画整理 A=18.0ha 用排水路 L=5,950m	573	97.9%	・本地区は、ほ場を小区画から大区画に整備するとともに、老朽化した用排水路を再整備することにより、営農の効率化・担い手への農地集積を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続		
			R4			531					
			5年			30					
			1年			12					
26	土地改良	県営農地整備事業 前沢西部地区 黒部市前沢外地内	H29	再	区画整理 A=30.2ha 暗渠排水 A=20.2ha	1,308	81.8%	・本地区は、ほ場を小区画から大区画に整備し、営農の効率化・担い手への農地集積を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続		
			R5			790					
			5年			280					
			2年			238					
27	土地改良	県営農地整備事業 上条中部地区 富山市水橋田伏外地内	H29	再	区画整理 A=51.0ha 暗渠排水 A=20.6ha	1,435	51.1%	・本地区は、ほ場を小区画から大区画に整備し、営農の効率化・担い手への農地集積を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続		
			R7			583					
			5年			150					
			4年			702					
28	土地改良	県営農地整備事業 小長沢地区 富山市婦中町小長沢外地内	H29	再	区画整理 A=41.1ha 暗渠排水 A=41.1ha	1,217	53.8%	・本地区は、ほ場を小区画から大区画に整備し、営農の効率化・担い手への農地集積を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続		
			R7			540					
			5年			115					
			4年			562					
29	土地改良	県営農地整備事業 大布施南部 黒部市金屋外地内	H29	再	用排水路 L=11,978m 区画整理 A=1.4ha	588	97.6%	・本地区は、老朽化した用排水路を再整備し、営農の効率化・担い手への農地集積を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続		
			R4			539					
			5年			35					
			1年			14					
30	土地改良	県営農地整備事業 下田子・上泉地区 氷見市下田子外地内	H29	再	用排水路 L=3,418m 暗渠排水 A=24.9ha 区画整理 A=2.2ha	342	90.6%	・本地区は、老朽化した用排水路を再整備するとともに排水不良田の解消や一部区域で不足している耕土厚を確保することにより、営農の効率化・担い手への農地集積を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続		
			R4			300					
			5年			10					
			1年			32					
31	土地改良	県営農地整備事業 種田地区 砺波市庄川町天正地内	H29	再	用排水路 L=16,752m 区画整理 A=0.9ha 客土 A=2.8ha	1,046	93.2%	・本地区は、老朽化した用排水路を再整備するとともに一部区域で不足している耕土厚を確保することにより、営農の効率化・担い手への農地集積を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続		
			R6			910					
			5年			65					
			3年			71					

令和3年度 富山県公共事業再評価対象事業箇所一覧表

整理番号	種別	事業名 路線名(工区名)・河川名等 事業箇所	着手		再評価区分	事業計画概要	全体事業費(百万円)		進捗率(事業費)	再評価の概要 (対応方針の決定理由)	対応方針(案)
			完成	経過年数			R2まで	R3予定			
			残年数				R4以降残				
32	土地改良	県営農村地域防災減災事業 平岡地区 富山市平岡地内	H29	再	ため池堤体工 N=1式(2池) 導水管工 N=1式	994	84.4%	・本地区は、老朽化したため池の地震・豪雨対策等を行うことにより、決壊リスクを低減させ、地域の安全確保と農業用水の安定供給を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続		
			R5			679					
			5年			160					
			2年			155					
33	土地改良	県営農村地域防災減災事業 野口西地区 立山町野口地内	H29	再	用水路 L=2,250m	800	93.9%	・本地区は、近年の急速な都市化の進展等による流出形態の変化に起因して排水機能が低下したため、排水断面拡幅等を行い、集中豪雨による浸水被害を防止し地域の安全確保を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続		
			R4			691					
			5年			60					
			1年			49					
34	土地改良	県営農村地域防災減災事業 戸久用水地区 小矢部市臼谷外地内	H29	再	用水路 L=720m	651	70.4%	・本地区は、法面の土砂崩壊が著しく、水路閉塞のおそれがある用水路を暗渠化することにより、土砂閉塞による溢水被害を防止するとともに農業用水の安定供給を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続		
			R4			288					
			5年			170					
			1年			193					
35	土地改良	県営農村地域防災減災事業 庄川左岸三期地区 砺波市外3市地内	H29	再	排水路 L=8,014m 洪水調整池 N=2箇所 水管理システム N=1式	6,596	73.4%	・本地区は、近年の急速な都市化の進展等による流出形態の変化に起因して排水機能が低下したため、排水断面拡幅等を行い、集中豪雨による浸水被害を防止し地域の安全確保を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続		
			R5			4,207					
			5年			635					
			2年			1,754					