

令和3年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表

※括弧書きは前回再評価時

| 所管 | 種別 | No | 事業名 | 地区名・路線名・河川名等 (所在地名) | 全体 事業費 (百万円) | 再評価区分 | 重点審議対象事業 | | | 県対応案 | |
|----|------|----|------------------------|------------------------------------|--------------------|-------|-----------|-------|-------|-------------|--------|
| | | | | | | | 事由 経過年 | 進捗率 | 残事業年数 | | 完了予定年度 |
| 土木 | 道路 | 1 | 道路総合交付金事業 | 一般県道 黒川滑川線 (滑川市下島) | 470 | 再 | ① 5年 | 54.5% | 3年 | R6 | 継続 |
| 土木 | 道路 | 2 | 道路総合交付金事業 | 主要地方道 入善宇奈月線 (入善町上村) | 285 | 再 | ① 5年 | 80.7% | 1年 | R4 | 継続 |
| 土木 | 道路 | 3 | 道路総合交付金事業 | 主要地方道 高岡氷見線 (氷見市久目～日詰) | 350 | 再 | ① 5年 | 68.0% | 2年 | R5 | 継続 |
| 土木 | 道路 | 4 | 道路総合交付金事業 | 主要地方道 金山田方町線 (魚津市湯上Ⅱ期) | 430 | 再 | ① 5年 | 60.0% | 2年 | R5 | 継続 |
| 土木 | 道路 | 5 | 重点 道路橋りょう改築 | 一般県道 姫野能町線 (射水市作道～高岡市中曾根) | 3,400 (2,100) | 2回目 | ③ 8年 | 47.5% | 5年 | R8 (R7) | 継続 |
| 土木 | 道路 | 6 | 重点 道路総合交付金事業 | 一般国道417号(利賀バイパス) (南砺市利賀村栃原～利賀村) | 11,700 (8,700) | 4回目 | ① 25年 | 62.6% | 10年 | R13 (未定) | 継続 |
| 土木 | 河川 | 7 | 重点 河川改修 | 小矢部川水系 谷内川 (高岡市四日市～福岡町赤丸) | 6,300 (5,300) | 4回目 | ① 20年 | 65.2% | 8年 | R11 (R8) | 継続 |
| 土木 | 河川 | 8 | 重点 河川改修 | 庄川水系 地久子川 (高岡市野村～赤祖父) | 7,800 (6,600) | 4回目 | ① 20年 | 68.9% | 8年 | R11 (R7) | 継続 |
| 土木 | 河川 | 9 | 河川総合交付金事業 | 片貝川水系 片貝川上流 (魚津市黒谷～平沢) | 2,100 (1,550) | 4回目 | ① 20年 | 97.7% | 1年 | R4 (H30) | 継続 |
| 土木 | ダム | 10 | 河川総合交付金事業 | 和田川ダム (砺波市増山) | 870 | 再 | ① 5年 | 86.7% | 1年 | R4 | 継続 |
| 土木 | 砂防 | 11 | 砂防総合交付金事業 | 阿尾川水系 山崎谷 (氷見市吉滝) | 200 | 再 | ① 5年 | 71.5% | 2年 | R5 | 継続 |
| 土木 | 砂防 | 12 | 砂防関係施設整備 | 小矢部川水系 二上(3) (高岡市二上) | 170 | 再 | ① 5年 | 55.3% | 2年 | R5 | 継続 |
| 土木 | 砂防 | 13 | 重点 砂防関係施設整備 | 常願寺川水系 小豆谷 (立山町芦峯寺) | 520 | 再 | ① 5年 | 20.0% | 4年 | R7 | 継続 |
| 土木 | 砂防 | 14 | 重点 砂防関係施設整備 | 木流川水系 下横尾谷 (朝日町横尾) | 374 | 再 | ① 5年 | 16.8% | 4年 | R7 | 継続 |
| 土木 | 砂防 | 15 | 砂防関係施設整備 | 小矢部川水系 田川谷内川(2) (小矢部市田川) | 250 | 再 | ① 5年 | 88.0% | 2年 | R5 | 継続 |
| 土木 | 砂防 | 16 | 砂防総合交付金事業 | 小矢部川水系 五十里道重(2) (高岡市五十里西町) | 150 (135) | 2回目 | ① 10年 | 72.7% | 2年 | R5 (R2) | 継続 |
| 土木 | 砂防 | 17 | 砂防総合交付金事業 | 庄川水系 大谷① (南砺市上平細島) | 155 | 2回目 | ① 10年 | 52.3% | 2年 | R5 (R1) | 継続 |
| 土木 | 砂防 | 18 | 砂防総合交付金事業 | 小矢部川水系 正谷 (南砺市大谷) | 300 (140) | 2回目 | ① 10年 | 68.0% | 2年 | R5 (R1) | 継続 |
| 土木 | 砂防 | 19 | 砂防関係施設整備 | 小矢部川水系 打尾川 (南砺市樋瀬戸) | 420 (310) | 2回目 | ① 10年 | 93.8% | 2年 | R5 (R1) | 継続 |
| 土木 | 急傾斜 | 20 | 砂防総合交付金事業 | 五位(2)地区 (高岡市福岡町五位) | 500 (275) | 2回目 | ① 10年 | 81.8% | 2年 | R5 (R3) | 継続 |
| 土木 | 街路 | 21 | 街路事業 | 都市計画道路 東岩瀬線 (富山市上野新町) | 1,420 | 再 | ① 5年 | 69.6% | 2年 | R5 | 継続 |
| 土木 | 街路 | 22 | 街路事業 | 都市計画道路 総曲輪線 (富山市清水町2丁目～元町2丁目) | 830 | 再 | ① 5年 | 79.5% | 2年 | R5 | 継続 |
| 土木 | 街路 | 23 | 街路事業 | 都市計画道路 高岡伏木線 (高岡市広小路～宝町) | 1,120 | 再 | ① 5年 | 52.2% | 4年 | R7 | 継続 |
| 土木 | 街路 | 24 | 都市計画街路総合 交付金事業 | 都市計画道路 草野泊線 (朝日町荒川～泊) | 980 | 再 | ① 5年 | 93.8% | 2年 | R5 | 継続 |
| 農林 | 土地改良 | 25 | 県営農地整備事業 | 宮津(魚津市) | 573 | 再 | ① 5年 | 97.9% | 1年 | R4 | 継続 |
| 農林 | 土地改良 | 26 | 県営農地整備事業 | 前沢西部(黒部市) | 1,308 | 再 | ① 5年 | 81.8% | 2年 | R5 | 継続 |
| 農林 | 土地改良 | 27 | 県営農地整備事業 | 上条中部(富山市) | 1,435 | 再 | ① 5年 | 51.1% | 4年 | R7 | 継続 |

令和3年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表

※括弧書きは前回再評価時

| 所管 | 種別 | No | 事業名 | 地区名・路線名・河川名等 (所在地名) | 全体 事業費 (百万円) | 再評価区分 | 重点審議対象事業 | | | 県対応案 | |
|----|------|----|------------------|------------------------------|--------------------|-------|-----------|-------|-------|------|--------|
| | | | | | | | 事由 経過年 | 進捗率 | 残事業年数 | | 完了予定年度 |
| 農林 | 土地改良 | 28 | 県営農地整備事業 | コナガサワ 小長沢（富山市） | 1,217 | 再 | ① 5年 | 53.8% | 4年 | R7 | 継続 |
| 農林 | 土地改良 | 29 | 県営農地整備事業 | オオフセナンブ 大布施南部（黒部市） | 588 | 再 | ① 5年 | 97.6% | 1年 | R4 | 継続 |
| 農林 | 土地改良 | 30 | 県営農地整備事業 | シモダコ・カミイズミ 下田子・上泉（氷見市） | 342 | 再 | ① 5年 | 90.6% | 1年 | R4 | 継続 |
| 農林 | 土地改良 | 31 | 県営農地整備事業 | タネダ 種田（砺波市） | 1,046 | 再 | ① 5年 | 93.2% | 3年 | R6 | 継続 |
| 農林 | 土地改良 | 32 | 県営農村地域防災 減災事業 | ヒラオカ 平岡（富山市） | 994 | 再 | ① 5年 | 84.4% | 2年 | R5 | 継続 |
| 農林 | 土地改良 | 33 | 県営農村地域防災 減災事業 | ノグチニシ 野口西（立山町） | 800 | 再 | ① 5年 | 93.9% | 1年 | R4 | 継続 |
| 農林 | 土地改良 | 34 | 県営農村地域防災 減災事業 | トヒサヨウスイ 戸久用水（小矢部市） | 651 | 再 | ① 5年 | 70.4% | 1年 | R4 | 継続 |
| 農林 | 土地改良 | 35 | 県営農村地域防災 減災事業 | ショウガワサガンサンキ 庄川左岸三期（砺波市ほか） | 6,596 | 再 | ① 5年 | 73.4% | 2年 | R5 | 継続 |