

令和4年度 再評価対象事業(箇所)等について

富山県公共事業評価委員会

1. 令和4年度の再評価対象事業 40件

(1) 事業別

農林部	計	土改	治山	林道	漁港							
5年の倍数年経過	12	11		1								
(うち10年経過)	0	0		0								
(うち15年以上経過)	0	0		0								
土木部	計	道路	河川	ダム	海岸	砂防	地すべり	急傾斜	雪崩	港湾	街路	下水
5年の倍数年経過	28	6	1		1	11	1	5			3	
(うち10年経過)	5	2	1		0	1	0	1			0	
(うち15年以上経過)	2	1	0		0	0	1	0			0	

10年経過 : H29年度の評価委員会で再評価(5年経過) ⇒ 今年度、再々評価(10年経過)
 15年以上経過: " で再々評価(10年経過) ⇒ 今年度、3回目の再評価(15年経過)
 " で3回目評価(15年経過) ⇒ 今年度、4回目の再評価(20年経過)

(2) 再評価対象事由別 (H25から一部見直し)

区 分 … (ア)	箇所数	農林部	土木部
① 事業採択後5の倍数に相当する年数が経過している事業	40(5)	12(0)	28(5)
② 体事業期間が15年を超える事業で、一定の工程や区間等の工事が終了し、次の新たな工程等に着手する事業			
③ 事業の進捗状況、地元情勢、その他社会的状況の急激な変化等により、知事が再評価の必要があると判断した事業			
合 計	40(5)	12(0)	28(5)
うち10年経過、15年以上経過事業	7(1)	12(0)	7(1)

注: () 内は、重点審議対象事業(案)で内数。選定基準は下記のとおり。

※再評価対象事業のうち重点審議対象の選定基準 (H25から一部見直し)

再評価対象事由区分 (上記アの区分)	重点審議事業
①	a 「事業採択後5年間に経過して継続中」の事業で、進捗率(全体事業費に対する執行済み事業費の割合)が50%未満の事業
	b 「事業採択後10年間に経過して継続中」の事業で、進捗率が50%未満の事業又は残事業年数が2年を超える事業
	c 公共事業評価委員会が必要と認めた事業
② ③	すべての事業

令和4年度 再評価対象事業（箇所）一覧表

※括弧書きは前回評価時

所管	種別	No.	事業名	地区名・路線名・河川名等 (所在地名)	全体 事業費 (百万円)	再評価区分	重点審議対象事業			県対応案	
							事由 経過年	進捗率	残事業年数		完了予定年度
土木	道路	1	道路総合交付金事業	シヨウチホウドウナメリカワカミイチセン 主要地方道滑川上市線 (滑川市下梅沢)	370	2回目	① 10年	84.6%	1年	R5	継続
土木	道路	2	道路総合交付金事業	シヨウチホウドウシンミナトシヨウカワセン 主要地方道新湊庄川線 (射水市島)	675	2回目	① 10年	92.6%	1年	R5	継続
土木	道路	3	道路総合交付金事業	シヨウチホウドウクロヘウナツキセン 主要地方道黒部宇奈月線 (黒部市若栗)	630	再	① 5年	65.1%	2年	R6	継続
土木	道路	4	重点 道路総合交付金事業 ※R④から補助事業	イッパングクトウ 一般国道415号 (氷見市谷屋～大野)	5,200 (4,400)	3回目	① 15年	82.6%	3年	R7	継続
土木	道路	5	道路総合交付金事業	イッパングクトウ 一般国道415号(雨晴拡幅2期) (高岡市太田)	760	再	① 5年	80.4%	3年	R7	継続
土木	道路	6	道路総合交付金事業	イッパングクトウ 一般国道471号(栃折バイパス) (富山市八尾町栃折)	510 (280)	再	① 5年	58.4%	5年	R9	継続
土木	河川	7	河川総合交付金事業	オヤヘカワスイケイクロイシガワ 小矢部川水系黒石川 (小矢部市岡外)	1,600	2回目	① 10年	84.3%	2年	R6 (R8)	継続
土木	海岸	8	海岸保全事業	ダイヤカイガン 大屋海岸 (朝日町大屋～元屋敷)	920	再	① 5年	71.3%	4年	R8	継続
土木	砂防	9	砂防総合交付金事業 (砂防)	オヤヘカワスイケイモサダニ 小矢部川水系茂佐谷 (小矢部市今石動町)	213	2回目	① 10年	52.1%	2年	R6 (R1)	継続
土木	砂防	10	砂防総合交付金事業 (砂防)	ジンスカガワスイケイニシガミダニ 神通川水系西上谷 (富山市楡原)	325	再	① 5年	65.2%	3年	R7	継続
土木	砂防	11	重点 砂防総合交付金事業 (砂防)	オヤヘカワスイケイニシオオタニカワヒダリシセン 小矢部川水系西大谷川左支川 (南砺市大谷)	260	再	① 5年	16.9%	6年	R10	継続
土木	砂防	12	砂防総合交付金事業 (砂防)	オヤヘカワスイケイミノタニ 小矢部川水系蓑谷 (南砺市蓑谷)	280	再	① 5年	80.0%	2年	R6	継続
土木	砂防	13	重点 砂防総合交付金事業 (砂防)	オヤヘカワスイケイニシユウ 小矢部川水系埴生(2) (小矢部市埴生)	271	再	① 5年	28.4%	4年	R8	継続
土木	砂防	14	砂防関係施設整備費 (砂防)	オヤヘカワスイケイヤマカワ 小矢部川水系山川 (高岡市西広谷)	170	再	① 5年	54.1%	2年	R6	継続
土木	砂防	15	重点 砂防関係施設整備費 (砂防)	オヤヘカワスイケイフタガミ 小矢部川水系二上(2) (高岡市二上)	219	再	① 5年	16.4%	3年	R7	継続
土木	砂防	16	砂防関係施設整備費 (砂防)	シライカワスイケイクラシダニ 白岩川水系下嵐谷 (立山町栃津)	377	再	① 5年	53.6%	3年	R7	継続
土木	砂防	17	砂防関係施設整備費 (砂防)	カタガイカワスイケイウラタニカワ 片貝川水系浦谷川 (魚津市蛇田)	147	再	① 5年	55.1%	2年	R6	継続
土木	砂防	18	砂防関係施設整備費 (砂防)	カタガイカワスイケイテラタニシキタニカワ 片貝川水系寺谷敷谷川 (黒部市尾山)	262	再	① 5年	52.3%	4年	R8	継続
土木	砂防	19	砂防関係施設整備費 (砂防)	オヤヘカワスイケイウチヤマ 小矢部川水系内山 (小矢部市内山)	140	再	① 5年	61.4%	2年	R6	継続
土木	砂防	20	砂防総合交付金事業 (地すべり)	オオシマチク 大島地区 (南砺市箆渡)	522 (450)	3回目	① 15年	96.9%	1年	R5 (R1)	継続
土木	砂防	21	砂防総合交付金事業 (急傾斜)	シヨウクウジ 城光寺(2)地区 (高岡市城光寺)	300 (400)	2回目	① 10年	78.7%	2年	R6 (R3)	継続
土木	砂防	22	砂防総合交付金事業 (急傾斜)	フシキイチミヤチク 伏木一宮地区 (高岡市伏木一宮)	170	再	① 5年	82.4%	1年	R5	継続
土木	砂防	23	砂防総合交付金事業 (急傾斜)	カナヤマダニチク 金山谷地区 (魚津市金山谷)	290	再	① 5年	62.8%	3年	R7	継続
土木	砂防	24	砂防総合交付金事業 (急傾斜)	ヨコマクラ 横枕 (魚津市横枕)	150	再	① 5年	60.7%	2年	R6	継続
土木	砂防	25	重点 砂防総合交付金事業 (急傾斜)	ナカクチ 中ノ口(5) (黒部市中ノ口)	250	再	① 5年	24.8%	3年	R7	継続

令和4年度 再評価対象事業（箇所）一覧表

※括弧書きは前回評価時

所管	種別	No.	事業名	地区名・路線名・河川名等 (所在地名)	全体 事業費 (百万円)	再評価区分	重点審議対象事業			県対応案	
							事由 経過年	進捗率	残事業年数		完了予定年度
土木	街路	26	街路事業	トシケイカクトウロ エキマエテマチセン 都市計画道路 駅前出町線 トヤマシミスハシタチマチ ミスハシハタケラ (富山市水橋館町～水橋島等)	1,360	再	① 5年	58.2%	4年	R8	継続
土木	街路	27	都市計画街路 総合交付金事業	トシケイカクトウロ マエサワオオフ セン 都市計画道路 前沢大布施線 クロハシテンシンシン ホリクリン (黒部市天神新～堀切新)	1,380	再	① 5年	50.3%	3年	R7	継続
土木	街路	28	都市計画街路 総合交付金事業	トシケイカクトウロ フタクチキタノセン 都市計画道路 二口北野線 イミスシオオシマキタノ (射水市大島北野)	1,035	再	① 5年	69.2%	3年	R7	継続
農水	土地 改良	29	県営農地整備事業	アイノキチウフミナミチク 相ノ木中部南地区（上市町）	973	再	① 5年	80.0%	3年	R7	継続
農水	土地 改良	30	県営農地整備事業	イマイスミチク 今泉地区（高岡市）	1,167	再	① 5年	77.9%	4年	R8	継続
農水	土地 改良	31	県営農地整備事業	ソタニイッキチク 祖谷一期地区（南砺市）	1,512	再	① 5年	50.3%	4年	R8	継続
農水	土地 改良	32	県営農地整備事業	ミスハシシマサチク 水橋石政地区（富山市）	1,250	再	① 5年	86.2%	4年	R8	継続
農水	土地 改良	33	県営農地整備事業	ミスハシサンコウキタチク 水橋三郷北地区（富山市）	1,900	再	① 5年	50.7%	4年	R8	継続
農水	土地 改良	34	県営農地整備事業	ニシカツミ ナカホクチク 西加積・中北地区（滑川市）	961	再	① 5年	73.9%	3年	R7	継続
農水	土地 改良	35	県営農地整備事業	キタヤシロチク 北八代地区（氷見市）	520	再	① 5年	55.8%	3年	R7	継続
農水	土地 改良	36	県営農地整備事業	ゴカシヨウホクフチク 五箇庄北部地区（朝日町）	618	再	① 5年	100.0%	0年	R4	継続
農水	土地 改良	37	県営農地整備事業	クロセタニチク 黒瀬谷地区（富山市）	1,481	再	① 5年	69.0%	3年	R7	継続
農水	土地 改良	38	県営農地整備事業	サクラカイケカンセンイッキチク 桜ヶ池幹線一期地区（南砺市）	1,994	再	① 5年	78.8%	5年	R9	継続
農水	土地 改良	39	県営農村地域防災減 災事業	ショウカワサカノヨンキチク 庄川左岸四期地区（砺波市ほか）	4,580	再	① 5年	90.9%	1年	R5	継続
農水	林道	40	県営林道整備交付 金事業	ふれあいの森線 ダイカンハ ミスナンシセツカン (大勘場～水無新設区間)（南砺市）	800	再	① 5年	54.6%	5年	R9	継続