

令和5年度 審議結果及び県の対応

(関 係 資 料)

- 1 令和5年度公共事業再評価対象事業（箇所） 一覧表
- 2 令和5年度富山県公共事業評価委員会 審議結果

令和5年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表

※括弧書きは前回再評価時

所管	種別	No.	事業名	地区名・路線名・河川名等 (所在地名)	全体 事業費 (百万円)	再評価区分	重点審議対象事業				県対応案
							事由 経過年	進捗率	残事業年数	完了予定年度	
土木	道路	1	道路橋りょう改築費	主要地方道 立山山田線 高善寺橋 (富山市八尾町黒田～上高善寺)	1,600	再	① 5年	65.3%	3年	R8	継続
土木	道路	2	道路総合交付金事業	主要地方道 富山上市線 (富山市氷橋開発)	500	再	① 5年	78.4%	1年	R6	継続
土木	道路	3	道路総合交付金事業	主要地方道 小矢部伏木港線 (高岡市福岡町上野)	950	再	① 5年	57.8%	5年	R10	継続
土木	道路	4	道路橋りょう改築費	国道415号 新庄川橋 (射水市庄西町～庄川本町)	精査中 (着手時:14,000)	再	① 5年	精査中	精査中	精査中 (着手時:R20)	継続審議
土木	道路	5	道路橋りょう改築費	主要地方道 富山立山公園線 (立山町田添)	290	再	① 5年	64.5%	2年	R7	継続
土木	道路	6	道路橋りょう改築費	主要地方道 立山山田線 (富山市八尾町黒田)	400	再	① 5年	55.0%	2年	R7	継続
土木	道路	7	道路橋りょう改築費	主要地方道 富山立山魚津線 (滑川市寺町)	200	再	① 5年	88.5%	1年	R6	継続
土木	道路	8	道路橋りょう改築費	主要地方道 高岡環状線 (高岡市上伏間江～佐野)	14,382 (9,800)	2回目	③	60.9%	6年	R11 (R8)	継続
土木	道路	9	道路橋りょう改築費	一般県道 安居福野線 川崎橋 (南砺市上川崎)	1,980 (1,200)	2回目	① 10年	85.3%	2年	R7 (R5)	継続
土木	河川	10	河川総合交付金	仏生寺川水系 仏生寺川 (氷見市湖光)	900	再	① 5年	56.9%	7年	R12	継続
土木	河川	11	河川総合交付金	片貝川水系 布施川 (黒部市中陣地内外)	680	再	① 5年	74.9%	5年	R10	継続
土木	河川	12	河川改修	泉川水系 泉川 (氷見市上泉)	750 (450)	2回目	① 10年	80.8%	2年	R7 (R3)	継続
土木	海岸	13	海岸総合交付金事業	富山海岸 (富山市海岸通～浜黒崎)	13,850 (13,700)	6回目	① 58年	74.4%	8年	R13	継続
土木	海岸	14	海岸保全事業	吉浦海岸 (滑川市笠木～三ヶ)	600	再	① 5年	58.3%	4年	R9	継続
土木	港湾	15	港湾環境整備事業	伏木富山港 (富山地区) (富岩運河・住友運河)	1,943 (1,910)	3回目	① 15年	83.2%	5年	R10 (R6)	継続
土木	砂防	16	砂防総合交付金事業	小矢部川水系 湯谷道無谷 (南砺市湯谷)	140 (120)	2回目	① 10年	72.1%	2年	R7 (R1)	継続
土木	砂防	17	砂防関係施設整備費	小川水系 石谷川 (朝日町南保)	505 (500)	3回目	① 15年	91.1%	1年	R6 (R2)	継続
土木	砂防	18	砂防総合交付金事業	小矢部川水系 埴生(1) (小矢部市埴生)	140	再	① 5年	50.0%	3年	R8	継続
土木	地すべり	19	砂防関係施設整備費	諏訪町地区 (富山市八尾町諏訪町)	200	再	① 5年	52.5%	3年	R8	継続
土木	地すべり	20	砂防関係施設整備費	沢連地区 (富山市山田沢連)	1,772 (1,722)	6回目	① 30年	96.6%	2年	R7 (R2)	継続
土木	地すべり	21	砂防総合交付金事業	田蔵地区 (上市町東種)	487	4回目	① 20年	99.0%	1年	R6 (R1)	継続
土木	地すべり	22	砂防総合交付金事業	鞍骨地区 (氷見市鞍骨)	290 (210)	3回目	① 15年	87.2%	2年	R7 (R1)	継続
土木	地すべり	23	砂防総合交付金事業	胡桃地区 (氷見市胡桃)	3,042 (2,839)	6回目	① 30年	97.0%	2年	R7 (R2)	継続
土木	地すべり	24	砂防総合交付金事業	論田熊無地区 (氷見市論田)	4,890 (4,728)	6回目	① 30年	98.4%	2年	R7 (R1)	継続
土木	街路	25	街路事業	あいの風とやま鉄道線等 トヤマエキフキン トヤマシメイリンチョウ 7カホノチョウ (富山駅付近) (富山市明輪町～曙町)	52,000 (42,100)	4回目	③ 19年	73.7%	7年	R12 (R8)	継続
土木	街路	26	街路事業	都市計画道路 高岡駅波岡線 トシケイカクトウロ タカオカエキハオカケン カサオカシ カリハラケンマチ カサヤクマチ (高岡市 川原本町～金屋本町)	500	再	① 5年	60.0%	3年	R8	継続
土木	街路	27	街路事業	都市計画道路 東岩瀬線 トシケイカクトウロ ヒガシイワセケン トヤマシウラノシンマチ (富山市上野新町)	1,614 (1,420)	2回目	③ 7年	84.8%	2年	R7 (R5)	継続
土木	街路	28	街路事業	都市計画道路 上大久保上ニ杉線 トシケイカクトウロ カミオオクボカミナガサケン トヤマシ カミオオクボ カミナガサ (富山市上大久保～上ニ杉)	974 (770)	2回目	① 10年	95.5%	1年	R6 (R2)	継続
土木	下水	29	下水道総合交付金 (小矢部川)	小矢部川流域下水道 (高岡市二上外)	118,620 (110,000)	6回目	① 43年	91.4%	2年	R7	継続

令和5年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表

※括弧書きは前回再評価時

所管	種別	No.	事業名	地区名・路線名・河川名等 (所在地名)	全体 事業費 (百万円)	再評価区分	重点審議対象事業			県対応案	
							事由 経過年	進捗率	残事業年数		完了予定年度
農水	土地 改良	30	県営農地整備事業	出島地区（黒部市）	1,265	再	① 5年	91.4%	4年	R9	継続
農水	土地 改良	31	県営農地整備事業	浜黒崎地区（富山市）	1,596	再	① 5年	50.6%	4年	R9	継続
農水	土地 改良	32	県営農地整備事業	開ほつ地区（高岡市）	882	再	① 5年	89.2%	1年	R6	継続
農水	土地 改良	33	県営農地整備事業	祖谷二期地区（南砺市）	1,011	再	① 5年	62.5%	4年	R9	継続
農水	土地 改良	34	県営農地整備事業	大滝一期地区（高岡市）	883	再	① 5年	79.6%	5年	R10	継続
農水	土地 改良	35	県営農地整備事業	入善北部地区（入善町）	577	再	① 5年	70.2%	2年	R7	継続
農水	土地 改良	36	県営農地整備事業	早月加積北部地区（滑川市）	945	再	① 5年	88.8%	2年	R7	継続
農水	土地 改良	37	県営農村地域防災減 災事業	桐谷地区（富山市）	1,158	再	① 5年	76.8%	1年	R6	継続
農水	土地 改良	38	県営農村地域防災減 災事業	福山地区（砺波市）	441	再	① 5年	82.8%	1年	R6	継続

令和5年11月6日

富山県知事 新田 八朗 殿

富山県公共事業評価委員会

会長 中村 和之 

令和5年度富山県公共事業評価委員会における審議結果について

令和5年度に本委員会に諮られた再評価対象事業38件について、別紙のとおり意見をとりましたので、今後の事業の実施にあたっては、適切に対応されるよう要望します。



別紙

1 令和5年度の再評価対象事業

38件

2 意見

令和5年度の再評価対象事業に係る県の対応方針案については、いずれも適当と認められる。

3 付帯意見

- ・物価等の急激な上昇や工法の見直しなど、事業着手後での事業費の大幅な増額によりB/Cが著しく低下する状況を踏まえ、事業着手時の概算事業費の精度向上に努めるとともに、引き続きコスト縮減に取り組むこと。
- ・長期間に渡る事業については、事業完了前であっても事業効果の早期の発現に努めるとともに、発現した効果についても分かりやすく説明すること。