

## 令和6年度 再評価対象事業(箇所)等について

富山県公共事業評価委員会

## ◆令和6年度の再評価対象事業 47件

## (1) 事業別

農林部	計	土改	治山	林道	漁港						
5年の倍数年経過	15	12		2	1						
(うち10年経過)	1				1						
(うち15年以上経過)	0										
土木部	計	道路	河川	ダム	海岸	砂防	地すべり	急傾斜	港湾	街路	下水
5年の倍数年経過	32	10	5			11	1	1		4	
(うち10年経過)	4					3				1	
(うち15年以上経過)	3	2					1				

10年経過：R元年度の評価委員会で再評価（5年経過） ⇒ 今年度、再々評価（10年経過）  
 15年以上経過： " で再々評価（10年経過） ⇒ 今年度、3回目の再評価（15年経過）  
 " で3回目評価（15年経過） ⇒ 今年度、4回目の再評価（20年経過）

## (2) 再評価対象事由別

区 分 … (ア)	箇所数	農林部		土木部	
		箇所数	内数	箇所数	内数
① 事業採択後5の倍数に相当する年数が経過している事業	46(10)	15	(1)	31	(9)
② 全体事業期間が15年を超える事業で、一定の工程や区間等の工事が終了し、次の新たな工程等に着手する事業					
③ 事業の進捗状況、地元情勢、その他社会的状況の急激な変化等により、知事が再評価の必要があると判断した事業	1(1)			1	(1)
合 計	47(11)	15	(1)	32	(10)
うち10年経過、15年以上経過事業	8(0)	1	(0)	7	(0)

注：( ) 内は、重点審議対象事業（案）で内数。選定基準は下記のとおり。

## ※再評価対象事業のうち重点審議対象の選定基準 (H25 から一部見直し)

再評価対象事由区分 (上記アの区分)	重点審議事業
①	a 「事業採択後5年間が経過して継続中」の事業で、進捗率（全体事業費に対する執行済み事業費の割合）が50%未満の事業
	b 「事業採択後10年間が経過して継続中」の事業で、進捗率が50%未満の事業又は残事業年数が2年を超える事業
	c 公共事業評価委員会が必要と認めた事業
② ③	すべての事業



令和6年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表

※括弧書きは事業着手時・前回再評価時

所管	種別	No.	事業名	地区名・路線名・河川名等 (所在地名)	全体 事業費 (百万円)	再評価区分	重点審議対象事業			県対応案	
							事由 経過年	進捗率	残事業年数		完了予定年度
土木	道路	1	交通安全補助	主要地方道 富山環状線 (富山市堀)	526 (420)	再	① 5年	58.9%	2年	R8 (R5)	継続
土木	道路	2	交通安全補助	主要地方道 砺波小矢部線 (小矢部市野寺～鷺島)	2,200 (1,885)	3回目	① 15年	85.9%	2年	R8 (R3)	継続
土木	道路	3	道路総合交付金事業	主要地方道 宇奈月大沢野線 (魚津市青柳～大海寺野)	4,100	4回目	① 20年	89.7%	2年	R8 (R5)	継続
土木	道路	4	<b>重点</b> 踏切道改良補助	一般県道 八町大門線 (射水市小島)	512 (260)	再	① 5年	23.0%	5年	R11 (R4)	継続
土木	道路	5	<b>重点</b> 道路総合交付金事業	主要地方道 魚津生地入善線 (魚津市東町～黒部市石田)	4,200 (3,500)	再	① 5年	18.6%	10年	R16	継続
土木	道路	6	交通安全補助	一般県道 小摺戸芦崎線 (入善町東狐)	550 (170)	再	① 5年	53.4%	4年	R10 (R7)	継続
土木	道路	7	交通安全補助	主要地方道 入善朝日線 (入善町春日～藤原)	350	再	① 5年	64.3%	3年	R9	継続
土木	道路	8	道路総合交付金事業	主要地方道 坪野小矢部線 (砺波市正権寺)	390 (260)	再	① 5年	50.3%	4年	R10 (R6)	継続
土木	道路	9	<b>重点</b> 交通安全補助	主要地方道 氷見惣領志雄線 (氷見市布施～飯久保)	584 (370)	再	① 5年	28.6%	6年	R12	継続
土木	道路	10	<b>重点</b> 道路橋りょう改築費	国道415号 新庄川橋 (射水市庄西町～庄川本町)	精査中 (14,000)	再	③	精査中	精査中	精査中 (R20)	継続審議
土木	河川	11	河川総合交付金	神通川水系太田川 (富山市赤田外)	990 (800)	再	① 5年	51.5%	5年	R11 (R9)	継続
土木	河川	12	<b>重点</b> 河川総合交付金	神通川水系冷川 (富山市大町外)	990 (500)	再	① 5年	27.0%	7年	R13	継続
土木	河川	13	河川総合交付金	神通川水系山田川 (富山市山田中瀬)	280	再	① 5年	55.4%	2年	R8	継続
土木	河川	14	河川改修	中川水系沖田川 (滑川市下島外)	2,700 (1,400)	再	① 5年	55.1%	10年	R16 (R7)	継続
土木	河川	15	<b>重点</b> 河川改修	白岩川水系白岩川 (富山市水橋島等外)	1,500 (640)	再	① 5年	33.0%	3年	R9 (R7)	継続
土木	砂防	16	砂防関係施設整備費	神通川水系橋子田谷川 (富山市八尾町桐谷)	270	再	① 5年	53.7%	4年	R10 (R7)	継続
土木	砂防	17	<b>重点</b> 砂防総合交付金事業	小矢部川水系西海老坂(1) (高岡市西海老坂)	220 (200)	再	① 5年	37.7%	4年	R10	継続
土木	砂防	18	砂防関係施設整備費	小矢部川水系西明寺川 (高岡市福岡町西明寺)	500 (360)	2回目	① 10年	78.6%	1年	R7 (R4)	継続
土木	砂防	19	<b>重点</b> 砂防総合交付金事業	白岩川水系蛇沢堂谷 (立山町芦見)	270	再	① 5年	13.0%	7年	R13 (R8)	継続
土木	砂防	20	砂防関係施設整備費	角川水系石坂谷 (魚津市鹿熊)	180	再	① 5年	50.6%	6年	R12 (R6)	継続
土木	砂防	21	砂防関係施設整備費	角川水系下梨谷川 (魚津市鹿熊)	135	再	① 5年	50.4%	6年	R12 (R7)	継続
土木	砂防	22	砂防関係施設整備費	片貝川水系日尾谷川 (魚津市日尾)	290	2回目	① 10年	75.5%	1年	R7 (R3)	継続
土木	砂防	23	砂防総合交付金事業	余川川水系京地谷川 (氷見市余川)	179	再	① 5年	50.8%	4年	R10 (R8)	継続
土木	砂防	24	<b>重点</b> 砂防総合交付金事業	阿尾川水系吉滝谷(1) (氷見市吉滝)	210	再	① 5年	31.4%	4年	R10 (R6)	継続
土木	砂防	25	砂防関係施設整備費	小矢部川水系池川 (南砺市裏谷外)	1,293 (854)	2回目	① 10年	80.0%	2年	R8 (R5)	継続
土木	砂防	26	<b>重点</b> 砂防関係施設整備費	小矢部川水系すずめ谷 (小矢部市八和町)	220	再	① 5年	26.4%	4年	R10 (R7)	継続
土木	地すべり	27	砂防総合交付金事業	利賀地区 (南砺市利賀村)	450 (400)	4回目	① 20年	90.7%	2年	R8 (R3)	継続

令和6年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表

※括弧書きは事業着手時・前回再評価時

所管	種別	No.	事業名	地区名・路線名・河川名等 (所在地名)	全体 事業費 (百万円)	再評価区分	重点審議対象事業			県対応案	
							事由 経過年	進捗率	残事業年数 完了予定年度		
土木	急傾斜	28	砂防総合交付金事業	金屋(4)地区 (砺波市庄川町金屋)	260 (195)	再	① 5年	51.5%	4年	R10 (R7)	継続
土木	街路	29	街路事業	都市計画道路 谷今町線 (南砺市北川)	1,176 (900)	2回目	① 10年	94.3%	2年	R8 (R3)	継続
土木	街路	30	街路事業	都市計画道路 駅前栄町線 (砺波市春日町)	2,042 (1,700)	再	① 5年	56.8%	5年	R11	継続
土木	街路	31	都市計画街路 総合交付金事業	都市計画道路 東岩瀬線 前川橋工区 (富山市蓮町)	1,540 (980)	再	① 5年	53.2%	6年	R12 (R9)	継続
土木	街路	32	都市計画街路 総合交付金事業	都市計画道路 大窪米沢線 (立山町五百石～米沢)	470 (430)	再	① 5年	53.2%	2年	R8	継続
農林	土地 改良	33	県営農地整備事業	高橋地区(朝日町)	1,465 (1,380)	再	① 5年	72.0%	4年	R10	継続
農林	土地 改良	34	県営農地整備事業	中沖南部地区(富山市)	1,129 (891)	再	① 5年	65.4%	2年	R8 (R7)	継続
農林	土地 改良	35	県営農地整備事業	上新田地区(富山市)	654 (572)	再	① 5年	89.0%	2年	R8 (R7)	継続
農林	土地 改良	36	県営農地整備事業	大滝二期地区(高岡市)	1,060 (985)	再	① 5年	71.2%	4年	R10	継続
農林	土地 改良	37	県営農地整備事業	中村地区(氷見市)	1,430 (1,280)	再	① 5年	51.3%	4年	R10	継続
農林	土地 改良	38	県営農地整備事業	五鹿屋花島地区(砺波市)	623 (580)	再	① 5年	80.4%	1年	R7	継続
農林	土地 改良	39	県営農地整備事業	石黒西部地区(南砺市)	887 (820)	再	① 5年	92.1%	1年	R7	継続
農林	土地 改良	40	県営農地整備事業	桜ヶ池幹線二期地区(南砺市)	1,812 (1,296)	再	① 5年	59.2%	3年	R9	継続
農林	土地 改良	41	農村地域防災減災事業	射水池多地区(射水市)	766 (620)	再	① 5年	85.5%	1年	R7	継続
農林	土地 改良	42	農村地域防災減災事業	鉢地区(魚津市)	469 (460)	再	① 5年	94.0%	1年	R7	継続
農林	土地 改良	43	農村地域防災減災事業	野積二期地区(富山市)	736 (637)	再	① 5年	81.7%	2年	R8	継続
農林	土地 改良	44	農村地域防災減災事業	峰2期地区(富山市)	644 (290)	再	① 5年	73.2%	2年	R8	継続
農林	林道	45	<b>重点</b> 県営林道開設交付金事業	町長水須線(富山市砂見～河内区間)	1,248 (920)	再	① 5年	16.1%	7年	R13 (R11)	継続
農林	林道	46	山のみち地域づくり 交付金事業	羽入・明日線(入善町花房～舟見区間)	720 (615)	再	① 5年	60.4%	3年	R9	継続
農林	漁港	47	水産基盤整備事業	新湊漁港	1,337 (918)	2回目	① 10年	80.8%	1年	R7 (R6)	継続