

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和08年07月15日

計画の名称	豊かな自然環境と調和した河川・海岸づくりの推進													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	富山県													
計画の目標	・自然景観等に配慮した安全で快適な海岸を整備するとともに、国土保全に資する質の高い安全な海岸を創造する。 ・富山県管理の水門等河川管理施設について、今後進行する老朽化に対し、施設の信頼性を確保しつつ、効率的・効果的な維持管理を行い延命化を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		529	A	529	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R2当初）	（R4末）	（R6末）
1	・海岸整備率を、86.4%（R2当初）から87.8%に向上			
	海岸整備率 ＝（整備済み延長）÷（海岸の保全が必要とされる区間延長）	86%	87%	88%
2	・内川浄化揚水機場の計画的保全により、安定的な稼働を行い、環境基準（BOD・DO）を維持する			
	環境基準BOD（C類型5.0mg/L以下）	5mg/L以上(D0)	5mg/L以上(D0)	5mg/L以上(D0)
	環境基準DO（C類型5.0mg/L以上）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
河川事業	A03-001	河川	一般	富山県	直接	-	特構（ 2）	-	内川特定構造物改築事業 （内川浄化揚水機場）	河川管理施設長寿命化対策	射水市	■	■	■			70		策定済
											小計						70		
海岸事業	A09-002	海岸	一般	富山県	直接	-	環境	水国	雨晴海岸 海岸環境整備事業	離岸堤(120m)、副離岸堤(100m)、養浜(3,000m3)	高岡市	■	■	■	■	■	262	-	策定済
	A09-003	海岸	一般	富山県	直接	-	環境	水国	小境海岸 海岸環境整備事業	護岸補強(30m)、突堤(1基)、養浜(15,000m3)	氷見市	■	■	■	■	■	137	-	策定済
	A09-004	海岸	一般	富山県	直接	富山県	環境	港湾	伏木富山港海岸環境整備事業	背後地整備 1 式、海浜整備 1 式	射水市			■	■	■	60		策定済
												小計						459	
											合計						529		

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
富山県土木部河川課、港湾課	令和8年7月
	公表の方法
	富山県のホームページ
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	県内の河川事業や海岸事業の進捗により、定量的指標に反映されたと考えられる。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	
引き続き、県民の豊かな暮らしを守るため、河川事業や海岸事業を着実に実施する。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	海岸整備率		
	最 終 目標値	88%	
	最 終 実績値	88%	
2	環境基準BOD（C類型5.0mg/L以下）、環境基準DO（C類型5.0mg/L以上）		
	最 終 目標値	5mg/L以上(DO)	
	最 終 実績値	5mg/L以上(DO)	