

農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	とやまの農業・農村振興プラン（第3期）	
計画策定主体	対象市町村	計画の期間
富山県	富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町	令和2年度～令和6年度（5年間）

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名		事業型	実施箇所(地区)	事業実施主体	工期	主な事業内容等
対 象 事 業	農地整備事業	経営体育成型	芹川柳原地区 ほか59地区	富山県	R2～R6	区画整理、客土、用排水、暗渠排水、農道整備ほか
		通作条件整備型	滑川地区 ほか2地区	富山県、南砺市	R2～R5	道路工、橋梁点検
		実施計画策定事業	富山全域地区 ほか20地区	富山県、土地改良区	R2～R6	調査設計
	水利施設整備事業	農業水利施設保全合理化事業	黒瀬谷地区 ほか2地区	富山県	R2～R6	用排水路工
		基幹水利施設保全型	庄西1期地区 ほか9地区	富山県	R2～R6	水路工、用水路工、水管理システム
	農村整備	農業集落排水事業	魚津地区 ほか10地区	射水市外	R2～R2	処理施設、管路、機能診断ほか
		農村集落基盤再編・整備事業整備事業	となみ・なんと山麓地区ほか1地区	富山県	R2～R3	用排水路工、農道改築
進捗状況		令和8年3月（R6予算繰越）を以って、上記事業の全ての整備が完了した。 進捗状況：100％				

2. 事業効果の発現状況

事業の実施により、農地や農業水利施設など農業生産基盤の整備が推進され、地域全体で農業生産を支える生産体制の構築、優良農地の保全等が図られた。
--

3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値の実現状況	
農産物の多品種複合経営が可能となるような生産性の高い農地面積の整備	(目標値) 2,733ha	(実績値) 3,749ha
農業水利施設の健全な機能の確保	(目標値) ダム1箇所 水管理施設2箇所 農業用排水路16km	(実績値) ダム1箇所 水管理施設2箇所 農業用排水路16km
中山間地域における生産条件不利地の解消	(目標値) 農業用排水路11km 農地改良4.0ha 耕作放棄地の減少4.0ha→0.0ha	(実績値) 農業用排水路4km 農地改良3.0ha 耕作放棄地の減少4.0ha→1.0ha
集落排水施設の機能診断調査及び最適整備構想の実施率	(目標値) 100%	(実績値) 100%

4. 今後の方針

今後も、「とやまの農業・農村振興プラン（第4期）」（計画期間：令和7年度～11年度）に基づき、「力強い農業」と「活力ある農村」の実現を目指し、引き続き、良質な農産物を供給する基盤づくり、次代につなぐ生産体制の構築、優良農地の保全等を図ることとする。なお、目標が達成されなかった地区においては、「とやま農業・農村振興プラン（第4期）」に引き継ぎ、目標の達成に努めることとする。
