

農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	富山県緑豊かな森林づくり整備計画（第3期）	
計画策定主体	対象市町村	計画の期間
富山県	富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、上市町、立山町、入善町、朝日町（14市町）	令和2年度～6年度（5年間）

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名		事業型	実施箇所(地区)	事業実施主体	工期	主な事業内容等
森林整備事業	育成林整備事業	開谷中村線	上市町	R2～R6	林道開設120m	
	林道改良事業	林道長倉線ほか14路線	富山県、富山市、高岡市、南砺市、上市町、立山町	R2～R6	改良6,171m、25施設	
	フォレスト・コミュニティ総合整備事業	別又嘉例沢線ほか2路線	富山県	R2～R6	林道開設3,280m	
	山のみち地域づくり交付金事業	宮崎・蛭谷線ほか3路線	富山県	R2～R6	林道開設5,500m	
	林道点検診断・保全整備事業	神通川地域森林計画区ほか1計画区	富山県、富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、上市町、立山町、入善町、朝日町	R2～R6	橋梁・トンネル等の点検診断	
治山事業	予防治山事業	城前地区ほか18地区	富山県	R2～R6	溪間工、山腹工、調査	
	地域防災対策総合治山事業	東山地区	富山県	R2～R4	溪間工	
	治山施設機能強化事業	下蛇場見ほか24地区	富山県	R2～R6	調査・修繕一式	
魚場保全の森づくり事業	防災林造成事業	横尾地区	富山県	R2	森林整備工	
	復旧治山事業	長倉ほか1地区	富山県	R3～R6	溪間工、山腹工	
	保安林総合改良事業	猪谷地区	富山県	R5	森林整備工	
進捗状況		令和8年3月（R6繰越）を以って、上記事業の全ての整備が完了した。 進捗状況：100％				

2. 事業効果の発現状況

路網整備の推進により、県産の素材生産量が着実に増加するなど木材の安定供給に向けた体制が整備されている。昨今の豪雨災害や令和6年能登半島地震の影響により目標値に至らなかったが、治山施設の整備による山地災害防止機能の確保など、森林の持つ多面的機能の高度発揮が図られた。
--

3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値の実現状況		達成率
県産材素材生産量	(目標値) 135千m ³	(実績値) 112千m ³	83%
山地災害防止機能が確保される集落	(目標値) 2集落	(実績値) 14集落	700%
水源涵養機能等の高度発揮により、農作物の干ばつ被害や定置網への流木被害の回数の減	事業完了により、目標を達成した。		100%

4. 今後の方針

今後も、「富山県緑豊かな森林づくり整備計画（第4期）」（計画期間：令和7年度～11年度）に基づき、森林の持つ多面的機能の高度発揮を図るため、引き続き、林道、作業道等の基盤整備による木材の安定供給、治山施設整備による山地災害防止機能の向上、森林整備の充実による漁場環境の保全等を図ることとする。
--