

令和2年度 富山県公共事業再評価対象事業箇所一覧表

整理 番号	種別	事業名 路線名(工区名)・河川名等 事業箇所	着手	再評価 区分	事業計画概要	全体事業費 (百万円)	進捗率 (事業 費)	再評価の概要 (対応方針の決定理由)	対応 方針 (案)
			完成			R1まで			
			経過年数			R2予定			
			残年数			R3以降残			
34	土地 改良	県営農地整備事業	H28	再	区画整理 A=19.7ha	474	93.9%	・本地区は、ほ場を小区画から 大区画に整備し、営農の効率 化・担い手への農地集積を図 るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりであ る。	継続
		相ノ木中部北地区	R3		暗渠排水 A=11.5ha	415			
		中新川郡上市町相ノ木地内	5年			30			
			1年			29			
35	土地 改良	県営農地整備事業	H28	再	区画整理 A=74.2ha	1,604	59.2%	・本地区は、ほ場を小区画から 大区画に整備し、営農の効率 化・担い手への農地集積を図 るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりであ る。	継続
		芹川柳原地区	R6		客土 A=9.8ha	846			
		小矢部市芹川地内	5年		暗渠排水 A=10.1ha	104			
			4年			654			
36	土地 改良	県営農地整備事業	H28	再	区画整理 A=68.2ha	1,530	59.7%	・本地区は、ほ場を小区画から 大区画に整備し、営農の効率 化・担い手への農地集積を図 るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりであ る。	継続
		石黒東部地区	R6		客土 A=10.7ha	740			
		南砺市松木外地内	5年		暗渠排水 A=6.7ha	173			
			4年			617			
37	土地 改良	県営農地整備事業	H28	再	用排水路 L=5,500m	432	97.9%	・本地区は、老朽化した用排水 路を再整備するとともに一部区 域で不足している耕土厚を確 保することにより、営農の効率 化・担い手への農地集積を図 るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりであ る。	継続
		野口地区	R3		客土 A=9.0ha	378			
		立山町野口地内	5年			45			
			1年			9			
38	土地 改良	県営農地整備事業	H28	再	用排水路 L=10,800m	1,010	87.4%	・本地区は、老朽化した用排水 路を再整備するとともに排水不 良田の解消により、営農の効 率化・担い手への農地集積を 図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりであ る。	継続
		中加積南部地区	R5		暗渠排水 A=3.9ha	793			
		滑川市堀江地内	5年			90			
			3年			127			
39	土地 改良	県営農地整備事業	H28	再	用排水路 L=19,550m	892	70.4%	・本地区は、老朽化した用排水 路を再整備するとともに排水不 良田の解消や一部区域で不足 している耕土厚を確保すること により、営農の効率化・担い手 への農地集積を図るもので事 業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりであ る。	継続
		福田地区	R5		暗渠排水 A=11.5ha	578			
		高岡市辻外地内	5年		客土 A=3.1ha	50			
			3年		区画整理 A=14.2ha	264			

令和2年度 富山県公共事業再評価対象事業箇所一覧表

整理 番号	種別	事業名 路線名(工区名)・河川名等 事業箇所	着手	再評価 区分	事業計画概要	全体事業費 (百万円)	進捗率 (事業 費)	再評価の概要 (対応方針の決定理由)	対応 方針 (案)
			完成			R1まで			
			経過年数			R2予定			
			残年数			R3以降残			
40	土地 改良	県営農村地域防災減災事業 県営水利施設整備事業 臼中2期地区 南砺市臼中地内	H28	再	監視制御設備 N=1式 電気設備 N=1式 ゲート設備等 N=1式	427	91.1%	・本地区は、老朽化したダム管理制御システム等の保全対策を行うことにより、農業用水の安定供給と地域の安全確保を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続
			R3			289			
			5年			100			
			1年			38			
41	土地 改良	県営農村地域防災減災事業 長引野地区 魚津市大沢ほか地内	H28	再	用水路 L=1,400m	430	93.5%	・本地区は、法面の土砂崩壊が著しく、水路閉塞のおそれがある用水路を暗渠化することにより、土砂閉塞による溢水被害を防止するとともに農業用水の安定供給を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続
			R3			315			
			5年			87			
			1年			28			
42	土地 改良	県営農村地域防災減災事業 下樁地区 魚津市鹿熊ほか地内	H28	再	用水路 L=2,300m	544	90.6%	・本地区は、法面の土砂崩壊が著しく、水路閉塞のおそれがある用水路を暗渠化することにより、土砂閉塞による溢水被害を防止するとともに農業用水の安定供給を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続
			R4			483			
			5年			10			
			2年			51			
43	土地 改良	中山間地域総合整備交付金事業 富山広域地区 富山市ほか2町地内	H23	再々	用排水路 L=39,860m 区画整理 A=2.8ha 農用地の改良・保全 A=40.4ha 農業集落排水施設整備 L=410m	3,339	94.7%	・本地区は、中山間地域の老朽化した用排水路を再整備するとともに、排水不良田の解消や軟弱な基盤の改良等を行うことにより、地域特産物の生産拡大や維持管理の軽減、中山間農業の活性化を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続
			R3			2,911			
			10年			250			
			1年			178			
44	土地 改良	中山間地域総合整備交付金事業 となみ・なんと山麓地区 砺波市ほか1市地内	H23	再々	用排水路 L=16,521m 農道整備 L=2,629m 農業集落排水施設整備 L=315m	1,629	97.0%	・本地区は、中山間地域の老朽化した用排水路や農道を再整備することにより、地域特産物の生産拡大や維持管理の軽減、中山間農業の活性化を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続
			R3			1,480			
			10年			100			
			1年			49			