

令和元年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表

所管	区分	No.	事業名	地区名・路線名・河川名等 （所在地名）	全体 事業費 （百万円）	再評価区分		重点審議対象事業			県対応案
							事由 経過年	進捗率	残事業年数	完了予定年度	
土木	道路	1	重点 地方道事業費補助 （道路改築）	シヨウチホウドウ タカオカカンジョウセン 主要地方道 高岡環状線 タカオカシカミフスマエ サノ （高岡市上伏間江～佐野）	9,800	再	① 5年	42.6%	7	R8	継続
土木	道路	2	重点 道路総合交付金	シヨウチホウドウ トヤマタテヤマコウエンセン 主要地方道 富山立山公園線 トヤマシフシノキ タテヤママチリ タ （富山市藤木～立山町利田）	4,700	再	① 5年	31.5%	4	R5	継続
土木	道路	3	道路総合交付金	シヨウチホウドウ クロヘ`アサヒコウエンセン 主要地方道 黒部朝日公園線 ニウセンマチナカザワ （入善町中沢）	280	再	① 5年	66.8%	2	R3	継続
土木	道路	4	道路総合交付金	シヨウチホウドウ トヤマカンジョウセン 主要地方道 富山環状線 トヤマシホリ （富山市堀）	415	再	① 5年	89.2%	2	R3	継続
土木	道路	5	道路総合交付金	シヨウチホウドウ トナミオヤヘ`セン 主要地方道 砺波小矢部線 トナミシカミシマ キツネシマ （砺波市神島～狐島）	290	再	① 5年	67.9%	2	R3	継続
土木	道路	6	道路総合交付金	シヨウチホウドウ トナミオヤヘ`セン 主要地方道 砺波小矢部線 オヤヘ`シノテラ フシガシマ （小矢部市野寺～鷺島）	1,885 (1,200)	2回目	① 10年	81.8%	2	R3 (H30)	継続
土木	道路	7	重点 道路総合交付金	シヨウチホウドウ ウナツ`キオオサワノ`セン 主要地方道 宇奈月大沢野線 ウオツ`シアヤナキ タイカイシノ （魚津市青柳～大海寺野）	4,100 (3,550)	3回目	① 15年	74.0%	4	R5 (R1)	継続
土木	河川	8	河川総合交付金	ジンス`カワスイケイ カワ 神通川水系 いたち川 トヤマシオオイズミ ホンコ`ウマチ （富山市大泉～本郷町）	290	再	① 5年	74.8%	1	R2	継続
土木	ダム	9	河川総合交付金	サカイカワ 境川ダム ナントシカツラ （南砺市桂）	551	再	① 5年	58.4%	4	R5	継続
土木	砂防	10	砂防総合交付金事業費	オヤヘ`カ`ワスイケイ サイミョウシ`カワ 小矢部川水系 西明寺川 タカオカシフクオカマチサイミョウシ` （高岡市福岡町西明寺）	360	再	① 5年	53.9%	3	R4	継続
土木	砂防	11	砂防総合交付金事業費	カタカイカワスイケイ ヒ`オタニ`カワ 片貝川水系 日尾谷川 ウオツ`シヒ`オ （魚津市日尾）	290	再	① 5年	66.2%	2	R3	継続
土木	砂防	12	砂防総合交付金事業費	カタカイカワスイケイ オヤマオオタニ`カワ 片貝川水系 尾山大谷川 クロヘ`シオヤマ （黒部市尾山）	280	再	① 5年	71.4%	2	R3	継続
土木	地すべり	13	砂防総合交付金事業費（地すべり）	ツホ`イケ 坪池地区 ヒ`ミ`シツホ`イケ （氷見市坪池）	125	再	① 5年	88.8%	1	R2	継続
土木	急傾斜	14	砂防総合交付金事業費（急傾斜）	ツノ 園(3)地区 ヒ`ミ`シツノ （氷見市園）	230	再	① 5年	54.3%	3	R4	継続
土木	砂防	15	重点 砂防関係施設整備費	オヤヘ`カ`ワスイケイ イケカワ 小矢部川水系 池川 ナントシシヨウハナ （南砺市城端）	854	再	① 5年	25.3%	4	R5	継続
土木	砂防	16	砂防総合交付金事業費	オ`オセダニ 大瀬谷地区 トヤマシフチュウマチオ`オセダニ （富山市婦中町大瀬谷）	489 (360)	3回目	① 15年	93.9%	2	R3 (H27)	継続
土木	砂防	17	砂防総合交付金事業費	ト`カ` 利賀地区 ナントシト`カ`ムラ （南砺市利賀村）	400 (298)	3回目	① 15年	92.0%	2	R3 (H28)	継続
土木	街路	18	街路総合交付金事業	ト`シ`ケイカクト`ウロシヤナイウワノホンセン 都市計画道路社内上野本線線 オヤヘ`シイスルキ`マチ （小矢部市石動町）	1,100	再	① 5年	89.1%	2	R3	継続
土木	街路	19	街路総合交付金事業	ト`シ`ケイカクト`ウロイナミジヨウハナセン 都市計画道路井波城端線 ナントシリキユウ キタノ （南砺市理休～北野）	996	再	① 5年	77.8%	1	R2	継続
土木	街路	20	街路総合交付金事業	ト`シ`ケイカクト`ウロトイテ`トウサ`イチユオウセン 都市計画道路戸出東西中央線 タカオカシトイテ` チョウメ` チョウメ` （高岡市戸出2丁目～3丁目）	930	再	① 5年	58.0%	2	R3	継続
土木	街路	21	街路総合交付金事業	ト`シ`ケイカクト`ウロタニイママチセン 都市計画道路谷今町線 ナントシキタカワ （南砺市北川）	900	再	① 5年	64.8%	2	R3	継続
土木	街路	22	重点 都市計画街路事業費	カセ` テツト`ウセントウ あいの風とやま鉄道線等 トヤマシメイリン`チョウ アカホ`チョウ （富山市明倫町～曙町）	42,100 (34,500)	3回目	① 15年	71.7%	2	R8 (R4)	継続

令和元年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表

所管	区分	No.	事業名	地区名・路線名・河川名等 （所在地名）	全体 事業費 （百万円）	再評価区分		重点審議対象事業			県対応案
							事由 経過年	進捗率	残事業年数	完了予定年度	
農林	土地 改良	23	県営水利施設整備事業	ウシガクビ 牛ヶ首2期地区（富山市、射水市）	646	再	① 5年	97.0%	1	R2	継続
農林	土地 改良	24	県営農地整備事業	ミズハジヨウガンジ 水橋常願寺地区（富山市）	519	再	① 5年	87.5%	1	R2	継続
農林	土地 改良	25	県営農地整備事業	ナガサワ 長沢地区（富山市）	510	再	① 5年	95.0%	1	R2	継続
農林	土地 改良	26	県営農地整備事業	オギユウンプ 荻生南部地区（黒部市）	693	再	① 5年	89.3%	1	R2	継続
農林	土地 改良	27	県営農地整備事業	インヅツミ 石堤地区（高岡市）	489	再	① 5年	99.2%	1	R2	継続
農林	土地 改良	28	県営農地整備事業	ジョウイ ク ボ 城飯久保地区（氷見市）	590	再	① 5年	84.2%	1	R2	継続
農林	林道	29	山のみち地域づくり 交付金事業	オオサワノ ・ ヤツオ カミ ササハラ ミウガハラ 大沢野・八尾線（上笹原～若ヶ原区間） （富山市）	849	再	① 5年	83.4%	2	R3	継続
農林	漁港	30	水産基盤整備事業	クロベギョウクロベシ 黒部漁港（黒部市）	586	再	① 5年	96.2%	1	R2	継続
農林	漁港	31	水産基盤整備事業	シンミナギョウイミズ 新湊漁港（射水市）	918	再	① 5年	53.6%	5	R6	継続
農林	漁港	32	水産基盤整備事業	ヒミ ギョウヒミ シ 氷見漁港（氷見市）	467	再	① 5年	78.6%	2	R3	継続
農林	林道	33	県営林道開設交付金 事業	ベツマタカレイサワ トウゾウ フクヒラ 別又嘉例沢線（東蔵～福平区間）（魚津 市、黒部市）	3,998 (3,400)	4回目	① 25年	97.1%	2年	R3 (H30)	継続