

令和元年度 富山県公共事業再評価対象事業箇所一覧表

整理 番号	種別	事業名 路線名(工区名)・河川名等 事業箇所	着手	再評価 区分	事業計画概要	全体事業費 (百万円)	進捗率 (事業 費)	再評価の概要 (対応方針の決定理由)	対応 方針 (案)
			完成			H30まで			
			経過年数			R1予定			
			残年数			R2以降残			
23	土地 改良	県営水利施設整備事業	H27	再	水路工 L=4,028m	646	97.0%	・牛ヶ首用水路は、築造から約50年経過しており、水路の経年劣化が著しく、管理に支障が生じている。 ・このため、水路の長寿命化対策を行い農業用水の安定供給と維持管理の負担軽減を図るものであり、事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続
		牛ヶ首2期地区	R2			517			
		富山市八ヶ山ほか地内	5年			110			
			1年			19			
24	土地 改良	県営農地整備事業	H27	再	区画整理 A=24.8ha	519	87.5%	・本地区は、ほ場を小区画から大区画に整備し、営農の効率化・担い手への農地集積を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続
		水橋常願寺地区	R2		客土 A=24.8ha	444			
		富山市水橋常願寺地内	5年			10			
			1年			65			
25	土地 改良	県営農地整備事業	H27	再	区画整理 A=25.8ha	510	95.0%	・本地区は、ほ場を小区画から大区画に整備し、営農の効率化・担い手への農地集積を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続
		長沢地区	R2		客土 A=4.1ha	465			
		富山市長沢地内	5年			20			
			1年			25			
26	土地 改良	県営農地整備事業	H27	再	用排水路 L=18,770m	693	89.3%	・本地区は、老朽化した用排水路を再整備するとともに排水不良田の解消により、営農の効率化・担い手への農地集積を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続
		荻生南部地区	R2		暗渠排水 A=1.5ha	485			
		黒部市荻生地内	5年			134			
			1年			74			
27	土地 改良	県営農地整備事業	H27	再	用排水路 L=8,039m	489	99.2%	・本地区は、老朽化した用排水路を再整備するとともに一部狭い農地を大型機械導入可能な大区画化とすることにより、営農の効率化・担い手への農地集積を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続
		石堤地区	R2		区画整理 A=29.4ha	445			
		高岡市石堤地内	5年			40			
			1年			4			
28	土地 改良	県営農地整備事業	H27	再	用排水路 L=8,846m	590	84.2%	・本地区は、老朽化した用排水路を再整備するとともに排水不良田の解消により、営農の効率化・担い手への農地集積を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続
		城飯久保地区	R2		暗渠排水 A=13.6ha	377			
		氷見市飯久保地内	5年		区画整理 A=3.8ha	120			
			1年		農道 L=768m	94			

令和元年度 富山県公共事業再評価対象事業箇所一覧表

整理 番号	種別	事業名 路線名(工区名)・河川名等 事業箇所	着手	再評価 区分	事業計画概要	全体事業費 (百万円)	進捗率 (事業 費)	再評価の概要 (対応方針の決定理由)	対応 方針 (案)
			完成			H30まで			
			経過年数			R1予定			
			残年数			R2以降残			
29	林道	山のみち地域づくり交付金事業 大沢野・八尾線 (上笹原～茗ヶ原区間) 富山市	H27	再	開設	849	83.4%	・本事業は、森林整備の促進 や県産材の振興、集落間の連 絡道として利用効果が高い。 ・地形が急峻な区間では、補強 土壁工やL型擁壁工を採用し 掘削土砂の削減と省力化を図 り、コストの削減に努めてい る。	継続
			R3		延長L＝1,700m	598			
			5年		全幅員W＝7,0m	110			
			2年		車道幅員W＝5.5m	141			
30	漁港	水産基盤整備事業 黒部漁港 黒部市生地地内	H27	再	北防波堤 L＝157m	586	96.2%	・黒部漁港の施設の機能診断 の結果、一部の施設について 耐波性能を有していない。 ・このため、対策工事を行うこと により、高波の発生時におい ても、水産物流通機能の防護を 図るものであり、事業効果は高 い。 ・事業の進捗は計画どおりであ る。	継続
			R2		浮防波堤 L＝30m	504			
			5年		護岸 L＝25m	60			
			1年			22			
31	漁港	水産基盤整備事業 新湊漁港 射水市八幡町地内	H27	再	防波堤(外A-1) L＝50m	918	53.6%	・新湊漁港の施設の機能診断 の結果、一部の施設について 耐震耐波性能を有していな い。 ・このため、対策工事を行うこと により、地震や高波の発生時 においても、水産物流通機能 の防護を図るものであり、事業 効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりであ る。	継続
			R6		防波堤 L＝350m	328			
			5年		防波堤(外B) L＝205m	164			
			5年		西防波堤 L＝214m 西防波堤(護岸) L＝286m 東防波堤 L＝195m	426			
32	漁港	水産基盤整備事業 氷見漁港 氷見市中央町地内	H27	再	東防波堤 L＝40m	467	78.6%	・氷見漁港の施設の機能診断 の結果、一部の施設について 耐波性能を有していない。 ・このため、対策工事を行うこと により、高波の発生時におい ても、水産物流通機能の防護を 図るものであり、事業効果は高 い。 ・事業の進捗は計画どおりであ る。	継続
			R3		護岸(A) L＝620m	307			
			5年		北沖防波堤 L＝50m	60			
			2年		沖防波堤 L＝138m	100			
33	林道	県営林道開設交付金事業 別又嘉例沢線 (東蔵～福平区間) 魚津市、黒部市	H6	4回目	開設	3,998 (3,400)	97.1%	・本事業は、森林整備の促進 や県産材の振興、集落間の連 絡道として利用効果が高い。 ・地形が急峻な区間では、補強 土壁工やL型擁壁工を採用し 掘削土砂の削減と省力化を図 り、コストの削減に努めてい る。	継続
			R3 (H30)		延長L＝15,869m	3,784			
			26年		全幅員W＝5,0m	100			
			2年		車道幅員W＝4.0m	114			