

平成30年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表

所管	区分	No.	事業名	地区名・路線名・河川名等 (所在地名)	全体 事業費 (百万円)	再評価区分		重点審議対象事業			県対応案
							事由 経過年	進捗率	残事業年数	完了予定年度	
土木	道路	1	重点 道路総合交付金	イッパンケントウ ヒメノノウマチセン 一般県道 姫野能町線 イミス`シツクリミチ タカオカシナカソネ (射水市作道～高岡市中曽根)	2,100	再	① 5年	24.3%	7	H37	50%未満
土木	道路	2	重点 道路総合交付金	イッパンケントウ ヤッサイフクノセン 一般県道 安居福野線 ナントシカミカワサキ (南砺市上川崎)	1,200	再	① 5年	33.5%	5	H35	50%未満
土木	道路	3	道路総合交付金	コクトウ ゴウ 国道 472号 トヤマシヤツオマチフクジマ シタシンマチ (富山市八尾町福島～下新町)	1,500	再	① 5年	82.0%	1	H31	
土木	道路	4	道路総合交付金	コクトウ ゴウ 国道 304号 ナントシアラキ ヨシエノ (南砺市荒木～吉江野)	3,000 (2,400)	2回目	① 10年	83.4%	2	H32 (H30)	
土木	道路	5	道路総合交付金	コクトウ ゴウ 国道 472号 トヤマシヤツオマチトチオリ (富山市八尾町栃折)	1,100 (605)	2回目	① 10年	84.0%	2	H32 (H27)	
土木	河川	6	河川総合交付金	イズミカスイ イズミカ 泉川水系 泉川 ヒミ カミイズミ (氷見市上泉ほか)	450	再	① 5年	71.6%	3	H33	
土木	海岸	7	重点 海岸総合交付金	トヤマカイガン 富山海岸 トヤマシカイガンドオリ ハマクロサキ (富山市海岸通～浜黒崎)	13,700 (9,127)	5回目	① 53年	69.9%	13	H43 (H27)	残2年超
土木	砂防	8	砂防総合交付金	クロヘ`カウスイケイオリタテサワ 黒部川水系下立沢 クロヘ`シウナツ`キマチオリタテ (黒部市宇奈月町下立)	150	再	① 5年	54.0%	2	H32	
土木	砂防	9	砂防総合交付金	フッショウシカウスイケイミヤ ヤチ 仏生寺川水系宮の谷内 ヒミ シ`フッショウジ (氷見市仏生寺)	141	再	① 5年	78.7%	1	H31	
土木	砂防	10	砂防総合交付金	オヤヘ`カウスイケイユタニミチナシタニ 小矢部川水系湯谷道無谷 ナントシユダニ (南砺市湯谷)	120	再	① 5年	60.8%	1	H31	
土木	砂防	11	砂防総合交付金	オヤヘ`カウスイケイフトミダニ 小矢部川水系太美谷 ナントシフトミ (南砺市太美)	250	再	① 5年	68.4%	2	H32	
土木	砂防	12	砂防総合交付金	ショウカワケンイキキンキュウカイチクアタラシヤコタニ 庄川圏域緊急改築新屋小谷ほか ナントシアタラシヤ (南砺市新屋ほか)	294	再	① 5年	87.8%	1	H31	
土木	砂防	13	砂防総合交付金	オヤヘ`カワケンイキキンキュウカイチクオタンダニカワ 小矢部川圏域緊急改築小谷谷川ほか ナントシサイウ (南砺市西明ほか)	145	再	① 5年	98.6%	1	H31	
土木	地すべり	14	砂防総合交付金	カナヤマダニチク 金山谷地区 ウオツ`シカナヤマダニ (魚津市金山谷)	280	再	① 5年	62.1%	4	H34	
土木	砂防	15	砂防総合交付金	オカ`カウスイケイイシタニカワ 小川水系石谷川 アサヒマチナンボ` (朝日町南保)	500 (200)	2回目	① 10年	59.2%	2	H32 (H28)	
土木	砂防	16	砂防総合交付金	ヨカワカウスイケイヨカワカワ 余川川水系余川川 ヒミシイチセ (氷見市一ノ瀬)	240	2回目	① 10年	75.8%	2	H32 (H29)	
土木	地すべり	17	砂防総合交付金	クラホネチク 鞍骨地区 ヒミシクラホネ (氷見市鞍骨)	210	2回目	① 10年	91.4%	1	H31 (H30)	
土木	急傾斜	18	砂防総合交付金	ショウカンシ`カワケンイキオオマツチク 常願寺川圏域大松地区 カミイチマチオオマツ (上市町大松)	525 (500)	2回目	① 10年	87.8%	2	H32 (H30)	
土木	急傾斜	19	砂防総合交付金	コスギ`チク 小杉(2)地区 ヒミシコスギ` (氷見市小杉)	230	2回目	① 10年	71.7%	2	H32 (H29)	
土木	砂防	20	砂防総合交付金	ハヤツキカウスイケイニシタニカワ 早月川水系西谷川 ナメリカワシミノ`ワ (滑川市蓑輪)	520 (150)	3回目	① 15年	81.7%	1	H31 (H27)	
土木	地すべり	21	砂防総合交付金	タソウチク 田蔵地区 カミイチマチヒガンシタネ (上市町東種)	487 (370)	3回目	① 15年	86.0%	1	H31 (H26)	
土木	地すべり	22	砂防総合交付金	ソウレチク 沢連地区 トヤマシヤマタ`ソウレ (富山市山田沢連)	1,722 (1,592)	5回目	① 25年	97.0%	2	H32 (H26)	
土木	地すべり	23	砂防総合交付金	クルミチク 胡桃地区 ヒミシクルミ (氷見市胡桃)	2,839 (2,660)	5回目	① 25年	98.3%	2	H32 (H27)	
土木	地すべり	24	砂防総合交付金	ロンテンクマナシチク 論田熊無地区 ヒミシロンテン (氷見市論田)	4,728 (4,545)	5回目	① 25年	99.3%	1	H31 (H27)	
土木	港湾	25	重点 港湾環境整備	フシキトヤマコウ 伏木富山港 トヤマチク (富山地区)	1,910 (1,796)	2回目	① 10年	60.4%	6	H36	残2年超
土木	街路	26	街路総合交付金	ト`シケイカクト`ウロカミオオクホ`カミフタスキ`セン 都市計画道路上大久保上二杉線 トヤマシカミオオクホ` カミフタスキ` (富山市上大久保～上二杉)	500	再	① 5年	64.2%	2	H32	
土木	下水	27	重点 下水道総合交付金	オヤヘ`カワリョウイキゲストウ 小矢部川流域下水道 タカオカシフタカミ (高岡市二上ほか)	110,000	5回目	① 38年	93.1%	7	H37	残2年超

平成30年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表

所管	区分	No.	事業名	地区名・路線名・河川名等 (所在地名)	全体 事業費 (百万円)	再評価区分		重点審議対象事業			県対応案
							事由 経過年	進捗率	残事業年数	完了予定年度	
農林	土地 改良	28	県営水利施設整備事業	シカムラチク オヤヘシ 四日村地区（小矢部市）	1,091	再	① 5年	50.4%	2	H32	事業継続
農林	土地 改良	29	県営農地整備事業	サンガチク ウオツシ 三ヶ地区（魚津市）	614	再	① 5年	86.3%	1	H31	事業継続
農林	土地 改良	30	県営農地整備事業	ヒラエノキチク トヤマシ 平榎地区（富山市）	978	再	① 5年	75.8%	2	H32	事業継続
農林	土地 改良	31	県営農地整備事業	ツチャ トリクラチク タカオカシ 土屋・鳥倉地区（高岡市）	947	再	① 5年	56.2%	1	H31	事業継続
農林	土地 改良	32	県営農地整備事業	ワカバヤシチク トナミシ 若林地区（砺波市）	451	再	① 5年	90.9%	1	H31	事業継続
農林	土地 改良	33	県営農地整備事業	オオニシチク ナントシ 大西地区（南砺市）	614	再	① 5年	86.3%	1	H31	事業継続
農林	土地 改良	34	県営農地整備事業	オギヨウホクフチク クロヘシ 荻生北部地区（黒部市）	559	再	① 5年	87.1%	1	H31	事業継続
農林	土地 改良	35	県営農地整備事業	オナカワシン トウフクチク タテヤママチ 女川新・東福地区（立山町）	336	再	① 5年	92.6%	1	H31	事業継続
農林	土地 改良	36	県営農地整備事業	ミナミハンニヤチク トナミシ 南般若地区（砺波市）	1,065	再	① 5年	72.8%	1	H31	事業継続