

平成30年度 富山県公共事業再評価対象事業箇所一覧表

整理 番号	種別	事業名 路線名(工区名)・河川名等 事業箇所	着手	再評価 区分	事業計画概要	全体事業費 (百万円)	進捗率 (事業 費)	再評価の概要 (対応方針の決定理由)	対応 方針 (案)
			完成			H29まで			
			経過年数			H30予定			
			残年数			H31以降残			
28	土地 改良	県営水利施設整備事業	H26	再	水路工 L=5,248m	1,091	50.4%	・四ヶ村地区の水路は、築造から約50年経過しており、水路の経年劣化が著しく、維持管理に支障が生じている。 ・このため、水路の補修を行うことにより農業用水の安定供給と維持管理の負担軽減を図るものであり、事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続
		四ヶ村地区	H32			360			
		小矢部市水島ほか地内	5年			190			
			2年			541			
29	土地 改良	県営農地整備事業	H26	再	区画整理 A=18.0ha	614	86.3%	・本地区は、ほ場を小区画から大区画に整備のほか、老朽化した用排水路の改修等を行い、営農の効率化・担い手への農地集積を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続
		三ヶ地区	H31		客土 A=20.7ha	493			
		魚津市三ヶ地内	5年		暗渠排水 A=8.1ha	37			
			1年		用排水路整備 L=1,390m	84			
30	土地 改良	県営農地整備事業	H26	再	区画整理 A=26.0ha	978	75.8%	・本地区は、ほ場を小区画から大区画に整備し、営農の効率化・担い手への農地集積を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続
		平榎地区	H32		暗渠排水 A=8.4ha	711			
		富山市平榎地内	5年		営農環境整備 1.0式	30			
			2年			237			
31	土地 改良	県営農地整備事業	H26	再	用排水路 L=15,951m	947	56.2%	・本地区は、老朽化した用排水路を再整備するとともに排水不良田の解消により、営農の効率化・担い手への農地集積を図るもので事業効果は高い。 ・今後は予算を確保して事業の進捗を計画どおり進める必要がある。	継続
		土屋・鳥倉地区	H31		農道 L=2,870m	522			
		高岡市福岡町土屋・鳥倉地内	5年		暗渠排水 A=19.5ha	10			
			1年			415			
32	土地 改良	県営農地整備事業	H26	再	用排水路 L=6,306m	451	90.9%	・本地区は、老朽化した用排水路を再整備するとともに一部狭い農地を大型機械導入可能な大区画化とすることにより、営農の効率化・担い手への農地集積を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続
		若林地区	H31		区画整理 A=0.9ha	390			
		砺波市若林地内	5年			20			
			1年			41			
33	土地 改良	県営農地整備事業	H26	再	用排水路 L=7,008m	386	81.3%	・本地区は、老朽化した用排水路を再整備するとともに排水不良田の解消により、営農の効率化・担い手への農地集積を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続
		大西地区	H31		暗渠排水 A=2.3ha	174			
		南砺市大西地内	5年			140			
			1年			72			
34	土地 改良	県営農地整備事業	H26	再	用排水路 L=12,310m	559	87.1%	・本地区は、老朽化した用排水路を再整備するとともに一部狭い農地を大型機械導入可能な大区画化とすることにより、営農の効率化・担い手への農地集積を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続
		荻生北部地区	H31		区画整理 A=1.8ha	282			
		黒部市荻生地内	5年			205			
			1年			72			

平成30年度 富山県公共事業再評価対象事業箇所一覧表

整理 番号	種別	事業名 路線名(工区名)・河川名等 事業箇所	着手	再評価 区分	事業計画概要	全体事業費 (百万円)	進捗率 (事業 費)	再評価の概要 (対応方針の決定理由)	対応 方針 (案)
			完成			H29まで			
			経過年数			H30予定			
			残年数			H31以降残			
35	土地 改良	県営農地整備事業	H26	再	用水路 L=6,500m	336	92.6%	・本地区は、老朽化した用水路を再整備するとともに一部区域で不足している耕土厚を確保することにより、営農の効率化・担い手への農地集積を図るもので事業効果は高い。 ・事業の進捗は計画どおりである。	継続
		女川新・東福地区	H31		客土 A=12.4ha	191			
		立山町女川新・東福地内	5年			120			
			1年			25			
36	土地 改良	県営農地整備事業	H26	再	用排水路 L=10,091m	1,065	72.8%	・本地区は、老朽化した用水路を再整備するとともに一部区域で不足している耕土厚を確保することにより、営農の効率化・担い手への農地集積を図るもので事業効果は高い。 ・今後は予算を確保して事業の進捗を計画どおり進める必要がある。	継続
		南般若地区	H31		客土 A=3.6ha	415			
		砺波市南般若ほか地内	5年		区画整理 A=1,9ha	360			
			1年			290			