

平成30年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表

| 所管 | 区分 | No. | 事業名 | 地区名・路線名・河川名等 (所在地名) | 全体 事業費 (百万円) | 再評価区分 | 重点審議対象事業 | | | 県対応案 | |
|----|------|-----|----------------|---|--------------------|-------|-----------|-------|-------|--------------|--------|
| | | | | | | | 事由 経過年 | 進捗率 | 残事業年数 | | 完了予定年度 |
| 土木 | 道路 | 1 | 重点 道路総合交付金 | イワハンケドウ ヒメノノマチセン 一般県道 姫野能町線 イミス・シツツミチ タカオカシナカソネ (射水市作道～高岡市中曽根) | 2,100 | 再 | ① 5年 | 24.3% | 7 | H37 | 事業継続 |
| 土木 | 道路 | 2 | 重点 道路総合交付金 | イワハンケドウ ヤススイクノセン 一般県道 安居福野線 ナントシカミカワサキ (南砺市上川崎) | 1,200 | 再 | ① 5年 | 33.5% | 5 | H35 | 事業継続 |
| 土木 | 道路 | 3 | 道路総合交付金 | コクドウ コウ 国道 472号 トヤマシヤツオマチフクシマ シタシンマチ (富山市八尾町福島～下新町) | 1,500 | 再 | ① 5年 | 82.0% | 1 | H31 | 事業継続 |
| 土木 | 道路 | 4 | 道路総合交付金 | コクドウ コウ 国道 304号 ナントシアラキ ヨシエノ (南砺市荒木～吉江野) | 3,000 (2,400) | 2回目 | ① 10年 | 83.4% | 2 | H32 (H30) | 事業継続 |
| 土木 | 道路 | 5 | 道路総合交付金 | コクドウ コウ 国道 472号 トヤマシヤツオマチチオリ (富山市八尾町折) | 1,100 (605) | 2回目 | ① 10年 | 84.0% | 2 | H32 (H27) | 事業継続 |
| 土木 | 河川 | 6 | 河川総合交付金 | イスイカワスイイ 氷見川水系 氷見川 ヒミ 加保ミ (氷見市上泉ほか) | 450 | 再 | ① 5年 | 71.6% | 3 | H33 | 事業継続 |
| 土木 | 海岸 | 7 | 重点 海岸総合交付金 | トヤマカサノ 富山海岸 トヤマシカイガンドオリ ハマクロサキ (富山市海岸通～浜島崎) | 13,700 (9,127) | 5回目 | ① 53年 | 69.9% | 13 | H43 (H27) | 事業継続 |
| 土木 | 砂防 | 8 | 砂防総合交付金 | クロヘカワスイイオリタテザワ 黒部川水系下立沢 クロヘ・シウナツキマチオリタテ (黒部市宇奈月町下立) | 150 | 再 | ① 5年 | 54.0% | 2 | H32 | 事業継続 |
| 土木 | 砂防 | 9 | 砂防総合交付金 | フツジョウシカワスイイ 仏生寺川水系宮の谷内 ヒミ シフジョウジ (氷見市仏生寺) | 141 | 再 | ① 5年 | 78.7% | 1 | H31 | 事業継続 |
| 土木 | 砂防 | 10 | 砂防総合交付金 | オヤヘカワスイイユタニミナタニ 小矢部川水系湯谷道無谷 ナントシユダニ (南砺市湯谷) | 120 | 再 | ① 5年 | 60.8% | 1 | H31 | 事業継続 |
| 土木 | 砂防 | 11 | 砂防総合交付金 | オヤヘカワスイイフトミダニ 小矢部川水系本美谷 ナントシフトミ (南砺市本美) | 250 | 再 | ① 5年 | 68.4% | 2 | H32 | 事業継続 |
| 土木 | 砂防 | 12 | 砂防総合交付金 | シヨウカワスイイキョウカイチクアツラシヤコタニ 庄川圏域緊急改築新屋小谷ほか ナントシアツラシヤ (南砺市新屋ほか) | 294 | 再 | ① 5年 | 87.8% | 1 | H31 | 事業継続 |
| 土木 | 砂防 | 13 | 砂防総合交付金 | オヤヘカワスイイキョウカイチクオランダニカワ 小矢部川圏域緊急改築小谷谷川ほか ナントシサイミツ (南砺市西明ほか) | 145 | 再 | ① 5年 | 98.6% | 1 | H31 | 事業継続 |
| 土木 | 地すべり | 14 | 砂防総合交付金 | カナヤマダニチク 金山谷地区 ウオツシカナヤマダニ (魚津市金山谷) | 280 | 再 | ① 5年 | 62.1% | 4 | H34 | 事業継続 |
| 土木 | 砂防 | 15 | 砂防総合交付金 | オカワスイイシタニカワ 小川水系石谷川 アサヒマチナンボ (朝日町南保) | 500 (200) | 2回目 | ① 10年 | 59.2% | 2 | H32 (H28) | 事業継続 |
| 土木 | 砂防 | 16 | 砂防総合交付金 | ヨカワカワスイイヨカワカワ 余川川水系余山川 ヒミシイセ (氷見市一ノ瀬) | 240 | 2回目 | ① 10年 | 75.8% | 2 | H32 (H29) | 事業継続 |
| 土木 | 地すべり | 17 | 砂防総合交付金 | クラホネチク 鞍骨地区 ヒミシクラホネ (氷見市鞍骨) | 210 | 2回目 | ① 10年 | 91.4% | 1 | H31 (H30) | 事業継続 |
| 土木 | 急傾斜 | 18 | 砂防総合交付金 | シヨウシカワスイイキョウカイチクオマワチク 常願寺川圏域大松地区 カミマチオオマツ (上市町大松) | 525 (500) | 2回目 | ① 10年 | 87.8% | 2 | H32 (H30) | 事業継続 |
| 土木 | 急傾斜 | 19 | 砂防総合交付金 | コナキチク 小杉(2)地区 ヒミシコナキ (氷見市小杉) | 230 | 2回目 | ① 10年 | 71.7% | 2 | H32 (H29) | 事業継続 |
| 土木 | 砂防 | 20 | 砂防総合交付金 | ハヤツキカワスイイニシタニカワ 早月川水系西谷川 ナメリカワスイイ (滑川市葦輪) | 520 (150) | 3回目 | ① 15年 | 81.7% | 1 | H31 (H27) | 事業継続 |
| 土木 | 地すべり | 21 | 砂防総合交付金 | タソウチク 田蔵地区 カミチマチヒカシタネ (上市町東種) | 487 (370) | 3回目 | ① 15年 | 86.0% | 1 | H31 (H26) | 事業継続 |
| 土木 | 地すべり | 22 | 砂防総合交付金 | ソウレチク 沢連地区 トヤマシヤマダソウレ (富山市山田沢連) | 1,722 (1,592) | 5回目 | ① 25年 | 97.0% | 2 | H32 (H26) | 事業継続 |
| 土木 | 地すべり | 23 | 砂防総合交付金 | クルミチク 胡桃地区 ヒミシクルミ (氷見市胡桃) | 2,839 (2,660) | 5回目 | ① 25年 | 98.3% | 2 | H32 (H27) | 事業継続 |
| 土木 | 地すべり | 24 | 砂防総合交付金 | ロンテンカマナシチク 論田熊無地区 ヒミシロンテン (氷見市論田) | 4,728 (4,545) | 5回目 | ① 25年 | 99.3% | 1 | H31 (H27) | 事業継続 |
| 土木 | 港湾 | 25 | 重点 港湾環境整備 | フシキヒヤマツ 伏木富山港 トヤマチク (富山地区) | 1,910 (1,796) | 2回目 | ① 10年 | 60.4% | 6 | H36 | 事業継続 |
| 土木 | 街路 | 26 | 街路総合交付金 | トウカイカドコロカミオオクホカミフタスキセン 都市計画道路上大久保上二杉線 トヤマシカミオオクホカミフタスキ (富山市上大久保～上二杉) | 500 | 再 | ① 5年 | 64.2% | 2 | H32 | 事業継続 |
| 土木 | 下水 | 27 | 重点 下水道総合交付金 | オヤヘカワスイイ 小矢部川流域下水道 タカオカシツカミ (高岡市二上ほか) | 110,000 | 5回目 | ① 38年 | 93.1% | 7 | H37 | 事業継続 |

平成30年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表

| 所管 | 区分 | No. | 事業名 | 地区名・路線名・河川名等 (所在地名) | 全体 事業費 (百万円) | 再評価区分 | 重点審議対象事業 | | | 県対応案 | |
|----|------|-----|------------|---|--------------------|-------|-----------|-------|-------|------|--------|
| | | | | | | | 事由 経過年 | 進捗率 | 残事業年数 | | 完了予定年度 |
| 農林 | 土地改良 | 28 | 県営水利施設整備事業 | シカムラチク オヤヘシ 四日村地区 (小矢部市) | 1,091 | 再 | ① 5年 | 50.4% | 2 | H32 | 事業継続 |
| 農林 | 土地改良 | 29 | 県営農地整備事業 | サンガチク ウオウシ 三ヶ地区 (魚津市) | 614 | 再 | ① 5年 | 86.3% | 1 | H31 | 事業継続 |
| 農林 | 土地改良 | 30 | 県営農地整備事業 | ヒラエキチク トヤマシ 平覆地区 (富山市) | 978 | 再 | ① 5年 | 75.8% | 2 | H32 | 事業継続 |
| 農林 | 土地改良 | 31 | 県営農地整備事業 | ツチャ トリクラチク タカオシ 土屋・鳥倉地区 (高岡市) | 947 | 再 | ① 5年 | 56.2% | 1 | H31 | 事業継続 |
| 農林 | 土地改良 | 32 | 県営農地整備事業 | ワハヤチク トナミシ 若林地区 (砺波市) | 451 | 再 | ① 5年 | 90.9% | 1 | H31 | 事業継続 |
| 農林 | 土地改良 | 33 | 県営農地整備事業 | オオシチク ナントシ 大西地区 (南砺市) | 614 | 再 | ① 5年 | 86.3% | 1 | H31 | 事業継続 |
| 農林 | 土地改良 | 34 | 県営農地整備事業 | オキユウネクフチク クロヘシ 荻生北部地区 (黒部市) | 559 | 再 | ① 5年 | 87.1% | 1 | H31 | 事業継続 |
| 農林 | 土地改良 | 35 | 県営農地整備事業 | オナカワシチク トウフクチク タテヤママチ 女川新・東福地区 (立山町) | 336 | 再 | ① 5年 | 92.6% | 1 | H31 | 事業継続 |
| 農林 | 土地改良 | 36 | 県営農地整備事業 | ミナミンヤチク トナミシ 南般若地区 (砺波市) | 1,065 | 再 | ① 5年 | 72.8% | 1 | H31 | 事業継続 |