

平成25年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表

【再評価事由】
 ①事業採択後5の倍數に相当する年數が経過している事業
 ②全体事業期間が15年を超える事業で、一定の工程や区間・区域等の工事が終了し、次の新たな工程等に着手する事業
 ③事業の進捗状況、地元情勢、その他社会的状況の急激な変化等により、知事が再評価の必要があると判断した事業

事業費ベース

所管 区分	No.	事業名	地区名・路線名 ・河川名等（所在地名）	全体 事業費 （百万円）	再評価区分		重点審議対象事業			
					事由 経過年	進捗率	残事業 年数	完了予定 年度	重点 事由	
土木	重点	1	道路総合交付金 (国) 304号 (南砺市荒木～吉江野)	2,400	再	① 5年	43.1%	5年	H30	進捗 50% 未満
		2	道路総合交付金 (国) 472号 (富山市八尾町橋折)	605	再	① 5年	71.9%	2年	H27	
		3	道路総合交付金 (主) 魚津生地入善線 (魚津市経田)	400	再	① 5年	60.3%	2年	H27	
	重点	4	道路総合交付金 (主) 小杉埴中線 (射水市戸波～黒河)	6,000	再々	① 10年	64.5%	4年	H29	残 2年超
		5	道路総合交付金 (国) 471号 (南砺市利賀村百瀬川～富山市八尾町橋折)	2,200	再々	① 10年	95.9%	1年	H26	
		6	道路総合交付金 (一) 姫野能町線 (高岡市中曾根～能町)	11,047 (11,600)	3回目	① 15年	98.6%	1年	H26 (H25)	
	街路	7	都市計画街路総合交 付金 (都) 呉羽町袋線 (富山市五福～安野座)	24,000 (25,000)	3回目	① 15年	97.7%	1年	H26 (H24)	
		8	河川総合交付金 片貝川水系布施川 (魚津市蛇田)	600	再	① 5年	70.2%	2年	H27	
		9	河川総合交付金 白岩川水系白岩川 (富山市水橋島等)	998	再	① 5年	68.4%	4年	H29	
	河川	10	河川総合交付金 仏生寺川水系仏生寺川 (氷見市十二町)	797	再々	① 10年	90.0%	2年	H27	
		11	河川総合交付金 小矢部川水系小矢部川 (南砺市遊部)	10,622 (10,209)	4回目	① 62年	96.3%	2年	H27 (H25)	
		12	海岸総合交付金 富山海岸 (富山市海岸通～浜黒崎)	9,127	4回目	① 48年	97.6%	2年	H27	
	海岸	13	海岸総合交付金 境海岸 (朝日町境)	9,200	4回目	① 30年	97.6%	2年	H27 (H29)	
	重点	14	砂防総合交付金 (砂防) 余川川水系 余川川 (氷見市一ノ瀬)	250	再	① 5年	28.6%	4年	H29	進捗 50% 未満
	重点	15	砂防総合交付金 (砂防) 小矢部川水系 大鋸屋大谷 (南砺市大鋸屋)	250	再	① 5年	32.7%	2年	H27	進捗 50% 未満
	重点	16	砂防総合交付金 (砂防) 小川水系 石谷川 (朝日町南保)	200	再	① 5年	20.4%	3年	H28	進捗 50% 未満
		17	砂防総合交付金 (砂防) 常願寺川水系 糺穀谷 (立山町芦峰寺)	563	再	① 5年	78.2%	2年	H27	
		18	砂防総合交付金 (砂防) 早月川水系 西谷川 (滑川市養輔)	150 (110)	再々	① 10年	58.7%	2年	H27 (H21)	
	重点	19	砂防総合交付金 (砂すべり) 諏訪町地区 トサツシヤオオササキマツチ (富山市八尾町諏訪町)	400	再	① 5年	35.3%	5年	H30	進捗 50% 未満

土木

所管 区分	No.	事業名	地区名・路線名 ・河川名等(所在地名)	全体 事業費 (百万円)	再評価区分				重点審議対象事業			
						事由 経過年	進捗率	残事業 年数	完了予定 年度	判定		
土木	20	砂防総合交付金 (地すべり)	綾濱地区 (氷見市綾濱)	210	再	① 5年	63.8%	5年	H30			
	21	砂防総合交付金 (地すべり)	田蔵地区 (上市町東蓬)	370 (350)	再々	① 10年	89.5%	1年	H26 (H22)			
	22	砂防総合交付金 (地すべり)	胡桃地区 (氷見市胡桃)	2,660 (4,100)	4回目	① 56年	95.7%	2年	H27 (H25)			
	23	砂防総合交付金 (地すべり)	論田熊無地区 (氷見市論田熊無)	4,545	4回目	① 54年	99.7%	2年	H27 (H24)			
	24	砂防総合交付金 (地すべり)	沢達地区 (富山市山田沢達)	1,592 (1,560)	4回目	① 41年	98.4%	1年	H26 (H22)			
	25	砂防総合交付金 (地すべり)	北山地区 (富山市山田北山)	1,326 (1,123)	4回目	① 34年	95.5%	2年	H27 (H21)			
	26	砂防総合交付金 (地すべり)	湯地区 (富山市山田湯)	1,602 (1,520)	4回目	① 32年	99.1%	1年	H26 (H21)			
	重点	砂防総合交付金 (急傾斜)	大松地区 (上市町大松)	500	再	① 5年	29.6%	5年	H30	進捗 50% 未滿		
	重点	砂防総合交付金 (急傾斜)	小杉(2)地区 (氷見市小杉)	230	再	① 5年	15.2%	4年	H29	進捗 50% 未滿		
	28	砂防総合交付金 (急傾斜)	神代(1)地区 (氷見市神代)	480	再	① 5年	57.1%	4年	H29			
	29	砂防総合交付金 (急傾斜)	小二又地区 (南砺市小二又)	167	再	① 5年	77.2%	1年	H26			
	30	砂防総合交付金 (急傾斜)	伏木富山港 (富山地区)	1,796	再	① 5年	42.3%	11年	H36	進捗 50% 未滿		
	重点	港灣総合交付金	小矢部川流域下水道 (高岡市二上外)	110,000	4回目	① 33年	83.5%	12年	H37	残 2年超		
	32	下水道総合交付金 (小矢部)										

※「全体事業費」等の欄の下段（ ）は、前回H⑩の再評価時点のもの。

平成25年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表

所管 区分	No.	事業名	地区名・路線名 ・河川名等(所在地名)	全体 事業費 (百万円)	再評価区分	重点審議対象事業			
						事由 経過年	進捗率	残事業 年数	完了予定 年度
農林	33	県営ほ場整備交付金 事業	江尻地区(高岡市)	476	再	① 5年	79.4%	1年	H26
	34	県営ほ場整備交付金 事業	大浦地区(氷見市)	1,806	再	① 5年	78.1%	2年	H27
	35	県営ほ場整備交付金 事業	北山田中部西地区(南砺市)	709	再	① 5年	98.0%	1年	H26
	36	県営土地改良総合 整備交付金事業	清川東部地区(清川市)	901	再	① 5年	91.0%	2年	H27